

“कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार- समृद्ध नेत्रावती डबजोडको मूल आधार”

# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



२०७६/०७७

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय


सेमजोड, धादिङ

बागमती प्रदेश, नेपाल



“कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार- समृद्ध नेत्रावती डबजोडको मूल आधार”

# वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



२०७६/०७७  
नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
हेमनोड, धादिङ  
बागमती प्रदेश, नेपाल



## नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ

बागमती प्रदेश, नेपाल

## दुई शब्द

संघिय संरचना अनुरूप नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना अनुरूप नेपाललाई राज्य सञ्चालन गर्ने राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरे अनुसार नेपाल संघिय ढाँचा अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा तिनै तहले आ-आफ्नो सरकार सञ्चालन ऐन कानून, आर्थिक प्रशासन, विकास निर्माण गर्ने क्षेत्रधिकार संविधानले स्वयत्तता प्रदान गरिएको नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ को अनुसूची-७ मा उल्लेखित स्थानीय तहको काम कारवाहीलाई कानून सम्वत र व्यवस्थित मर्यादित बनाउदै सुशासन कायम गर्न काम कारवाही सेवा प्रवाह विधि सम्वत वनाउने प्रयास गरिएको छ । साथै आ.व. २०७६/०७७ मा गाउँपालिका अन्तर्गत कार्यन्वयन भई सम्पन्न भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सम्पूर्ण वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन किताब तयार गरी सरोकारवाला समक्ष पुयाउन सहयोग गर्नु हुने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू प्रति आभार व्यक्त गर्दै विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ को महामारीबाट जोगाउन अनवरत रूपमा खटिनु भएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा विभिन्न संस्था दातृ निकाय नागरिक समाज सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यावाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।



दुर्ग कुमार शाक्य

अध्यक्ष



## नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ  
बागमती प्रदेश, नेपाल

### दुई शब्द

नेपालको राजनैतिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको लागि विभिन्न कालखण्डमा ज्यान उत्सर्ग गर्ने सहिदहरुको बलिदानी स्वरुप एवम् जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको मर्म अनुरुप प्राप्त जनताको अधिकारलाई संस्थागत गर्न नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । स्थानीय सरकारको रुपमा अधिकार निक्षेपण सहित गाउँगाउँको सिंहदरबारको रुपमा नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार जनताको हक अधिकारलाई तथा विकास निर्माणलाई संस्थागत गर्न हरदम प्रयासरत छन् ।



नेपालको संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहले आ-आफ्नो क्षेत्रको वार्षिक बजेट बनाउने पेश गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन गर्ने गर्दछ । वार्षिक, आवधिक तथा रणनीतिक र दिर्घकालीन योजनाहरु समेत कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यस नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार हुन लागेकोमा खुशी व्यक्त गर्दछु । गाउँपालिकाको चिनारी र आ.व. २०७६ ०७७ मा विनियोजित योजना तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपले सम्पन्न गरी यो वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न सहयोग गर्न हुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु प्रति हार्दिक सम्मान गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।

उर्मिला तामाङ गुरुङ  
उपाध्यक्ष

फोन नं ९८५११००५१३ ईमेल : [netrawatimun@gmail.com](mailto:netrawatimun@gmail.com) वेबसाइट : [www.netrawatidabjongmun.gov.np](http://www.netrawatidabjongmun.gov.np)  
[ito.netrawatimun@gmail.com](mailto:ito.netrawatimun@gmail.com)



## नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ

बागमती प्रदेश, नेपाल

## मेरो भनाई

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) र अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (३) मा प्रत्येक वर्षको असार १० गते भित्र अनिवार्य रूपमा गाउँ नगर सभामा बजेट पेश गर्नु पर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सोही बमोजिम नागरिक प्रति उत्तरदायित्व वहन, पारदर्शिता कायम तथा सूचनामैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै गाउँपालिकाबासी तथा सरोकारवालाहरूलाई गाउँपालिकाको वार्षिकगतिविधिमा समेट्ने कोसेढुङ्गा साबित गर्न लागि आ.व. २०७६/०७७ मा विनियोजित भएका सम्पूर्ण वार्षिकयोजना तथा कार्यक्रम सर्वसाधारणहरूको लागि वार्षिकप्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ। साथै आ.व. २०७७ ०७८ मा सञ्चालन गर्ने गतिविधिमा नागरिकहरूका चासोलाई थप मजबुत बनाई दिगो तथा गुणस्तरीय विकास, जनसहभागिता र अपनत्व बोध हुनुका साथै गाउँपालिकाबासीहरूको योजना एवं कार्यक्रम सञ्चालनार्थ रचनात्मक सल्लाह र सुझावको सदैव अपेक्षा गर्दछु।



श्याम कृष्ण पौडेल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

# गाउँपालिकाको चिनारी

## पृष्ठभूमि

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका बागमती प्रदेशको धादिङ जिल्लामा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको स्थापना मिति २०७३ फाल्गुन २७ गतेमा भएको हो । यस गाउँपालिकाको नामाकरणको सन्दर्भमा नेत्रावती नदी र डबजोड दरबारको नामबाट नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका रहन गएको हो । नेत्रावती नदीको मुहान गणेश हिमालमा रहेको छ । गणेश हिमाल गणेशको आँखा जस्तो ठाउँबाट बग्ने भएकोले यस नदीलाई परापूर्वकालदेखि आँखु खोला भनिन्थ्यो । पछि पण्डित मोहन प्रसाद लामिछानेले यस क्षेत्रमा कोटीहोम गरी नाम नेत्रावती नदी राखेको भनाई पाईन्छ । सो नदी यस गाउँपालिका राखिएता पनि पछि प्रायजसो बसोवास गरिरहेका तामाङ समुदायहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी माग सम्बोधन गर्दै गाउँ सभाबाट साविक सेमजोड गा.वि.स.मा रहेको प्राचिन ऐतिहासिक वाइवा राजाको डबजोड दरवारको नामलाई जोडेर यस गाउँपालिकालाई नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका भनी नामाकरण गरीयो र मिति २०७४/०९/२९ गतेमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । तामाङ भाषामा डबजोडको अर्थ अग्लो भागमा रहेको दरबार भन्ने बुझिन्छ ।

यस गाउँपालिका साविकका ३ वटा गा.वि.स.हरू -मार्पाक, सेमजोड र कटुञ्जे) मिलेर बनेको हो । स्थानीयहरूको भनाई अनुसार पृथ्वी नारायण शाहको पाला देखि गोरखा दरबार आरुघाट, कटुञ्जे बजार, भन्याङ्गभुरुङ्ग, सामरी हुँदै नुवाकोट दरबार आउने जाने मुख्य सडक रहेको थियो । वि.सं. २०२८ सालमा धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेशी हुनु अगाडीसम्म कटुञ्जे बजार धादिङ जिल्लाकै प्रमुख व्यापारीक केन्द्र रहेको थियो भने हाल यो बजार अस्तित्वमा रहन समेत गाह्रो परेको छ । साविकको सेमजोड गा.वि.स. वि.सं. २०३६ सालमा सेमजोड पञ्चायत भनी स्थापना भएको हो । नेपालमा नापी वि.सं. २०३२ सालमा भएकोले त्यो बेलासम्म मार्पाक र कटुञ्जे पञ्चायत मात्र हुँदा हालसम्म सेमजोडको नामबाट लालपुर्जा नरहेको पाईन्छ ।

हाल नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका पाँचवटा वडाहरू रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा विशेष गरी तामाङ, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, मगर तथा दलित समुदायको बसोबास रहेको छ । यस गाउँपालिका भित्र अवस्थित धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूमा डबजोड दरबार, हेराह ताल, बिन्दुकेशर महादेवस्थान, कुण्डला देवी मन्दिर, बाराही मन्दिर, नवबुद्ध क्षेत्र, वाकाराहा आदि रहेका छन् । यस गाउँपालिकाका मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि भएपनि केही मानिसहरू दैनिक ज्यालादारीमा आधारित मजदुरी, जागिर तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् ।

यस गाउँपालिकाको पूर्वमा नुवाकोटको मेघाड गाउँपालिका, पश्चिममा त्रिपुरासुन्दरी र गंगा जमुना गाउँपालिका, उत्तरमा खनियाबास गाउँपालिका र दक्षिणमा निलकण्ठ नगरपालिका रहेका छन् ।

## २ भौगोलिक अवस्थिति

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको स्थानको अक्षांश र देशान्तर निम्नानुसार रहेको छ । अक्षांश : २७°५८'५७" उत्तर देशान्तर : ८४°५९'४२" पूर्व

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका विभिन्न वडाहरू रहेको स्थानको अक्षांश र देशान्तर निम्नानुसार रहेको छ ।

## सिमाना

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल १८१.८७ वर्ग कि.मि.मा फैलिएको छ । यस गाउँपालिका साविकका तिन वटा गा.वि.स.हरू (मार्पाक, सेमजोड र कटुञ्जे) मिलेर बनेको हो । यस गाउँपालिकामा पाँच वटा वडाहरू रहेका छन् । हाल नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको सिमाना निम्नानुसार रहेको छ ।

पूर्व : मेघाड गाउँपालिका, नुवाकोट

उत्तर : खनियाबास गाउँपालिका, धादिङ

पश्चिम : त्रिपुरासुन्दरी र गंगाजमुना गाउँपालिका

दक्षिण : नीलकण्ठ नगरपालिका

धादिङ भु-बनावट तथा माटोको प्रकार नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको धेरै जसो भाग तल्लो हिमाली क्षेत्रमा पर्छ जसलाई महाभारत श्रृंखला पनि भनिन्छ । यस क्षेत्रमा महाभारत श्रृंखलामा पाईने चुनढुंगा लगायत अन्य चट्टानहरू पाईन्छ ।

## ३ राजनैतिक अवस्थिती

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका साविकका तिन वटा गा.वि.स.हरू (मार्पाक, सेमजोड र कटुञ्जे) लाई मिलाएर नयाँ संरचना अनुसार मिति २०७३ फाल्गुन २७ गतेमा स्थापना भयो र ५ वटा वडाहरूमा विभाजन गरियो । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार जनसंख्या १२,८७० रहेको छ ।

## तालिका २ : गाउँपालिकाको हालका वडाहरू र समावेश भएका साविकका गा.वि.स. र वडाहरू

नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाको वडाहरू	समावेश भएका साविकका गा.वि.स.हरू	साविकको गा.वि.स.का वडाहरू
१	मार्पाक	२-८
२	मार्पाक	१,९
२	सेमजोड	७-९
३	सेमजोड	१-६
४	कटुञ्जे	१-४
५	कटुञ्जे	५-९

श्रोत : नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका कार्यालयको वेबसाईट

## ४ प्राकृतिक सम्पदा

यस गाउँपालिका प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा धनी रहेको छ । यस क्षेत्रमा विभिन्न नदीनाला, तथा, तलैयाहरू, वन जंगलहरू हुनुका साथै हिमाली क्षेत्रको मनोरम दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ ।



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

१९५०.००

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) बाबु

(आ) पुंजीगत

(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार

२. संस्था

०.००

३. जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक १. ऋण

२. अनुदान

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

६२.९६

२०७६/०७७

३३७०००१४

प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

**आइटी खोला कलभट**

श्यामकृष्ण पौडेल

३०९७.००

३०९७.००

०.००

१. ऋण

२. अनुदान

(ग) बाबु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	ट्यूम पाईप कलभट निर्माण कार्य	१.००	२९४७.००	१००.००	रोटा	१.००	१००.००	२९४७.००	१.००	६१.००	६१	१८००.००	६१.०८			
(क)	जम्मा		२९४७.००					२९४७.००				१८००.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१४०.००					१४०.००				१४०.००				
(ग)	कूल जम्मा		३०९७.००	१००			१००	३०९७.००				१९५०.००				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. नं.	२०७६/०७७	७	यस अघिको खर्च (र.)	७३१.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपसर्पिक नं.	३३७०००१४		(अ) बाबु		
३ मन्त्रालय	प्रदेश भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>नया छाप बेल सैदान निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अघिको बजेट (र.)	७३१.००		३. जनसहभागिता	१३१.००	
			(ख) वैदेशिक १. ऋण		
			२. अनुदान		
			३. जनसहभागिता		
(ख) वैदेशिक १. ऋण	१३१.००		२. अनुदान		१००.००
			५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		
			९ शुद्धीखर्च यस अवधिम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	नया छाप बेल सैदान निर्माण कार्य	३	४	४	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५			
		१.००	७३१.००	१००.००	चौटा	१.००	१००.००	१.००	१००.००	१.००	७३१.००	१००.००				
(क)	जम्मा		७३१.००				७३१.००				७३१.००					
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१२.००				१२.००				१२.००					
(ग)	कूल जम्मा		७३१.००	१००			७३१.००				७३१.००					



**नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका**  
**गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय**  
 सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

**वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन**

- |                                 |   |   |  |         |                |
|---------------------------------|---|---|--|---------|----------------|
| १. आ. ब.                        | २०७६/०७७  | ७ | यस अवधिको खर्च (रु.)   | १२५७.८० | (कम रु हजारमा) |
| २. बजेट उपवीर्षक नं.            |   |   | (अ) बाबु   |         |                |
| ३. मन्त्रालय                    | संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय          |   | (आ) पुंजीगत  |         |                |
| ४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम       | <b>पुजारी डाडा बाहुन गाव सैवादेवी रातमाटे सडक</b> |   | (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार                                       | ९७६.००  |                |
| ५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम | श्यामकृष्ण पौडेल                                  |   | २. संस्था  |         |                |
| ६. यस अवधिको बजेट (रु.)         | १५४९.८०   |   | ३. जनसहभागिता  | २८१.८०  |                |
|                                 | १२६०.००   |   | (ख) वैदेशिक १. ऋण  |         |                |
|                                 |   |   | २. अनुदान  |         |                |
|                                 | २८९.८०  |   | ६. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत                           |         | ८१.१६          |
| (ख) वैदेशिक १. ऋण               |   |   | ९. शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) |         |                |
| २. अनुदान                       |   |   | १०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)                   |         |                |

**(ग) बाबु सस्था**

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२. हुडन माटो काटी सडक निर्माण तथा सर्तत कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
		३.५६	१५१२.००	१००.००	कि.मी.	३.५६	१००.००	१५१२.००	३.५०	९८.३१	९८.३१	१२२०.००	८०.६९	
(क)	जम्मा		१५१२.००					१५१२.००				१२२०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३७.८०					३७.८०				३७.८०		
(ग)	कूल जम्मा		१५४९.८०	१००		१५४९.८०		१५४९.८०				१२५७.८०		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. ब. २०७६/०७७ (कम र हजामा)
- २ बजेट उपवीचक नं. ३३७०००१४ ७ यस अवधिको खर्च (र.) ७३२.००
- ३ मन्त्रालय (अ) वास्तु (कम र हजामा)
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम चरङ्को खेल मैदान निर्माण (आ) पूँजीगत ५७१.००
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल १६१.००
- ६ यस अवधिको बजेट (र.) (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. संस्था ३. जनसहभागिता ४. वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ३. जनसहभागिता ४. अनुदान ५. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९९.१९
- ७ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

### (ग) वास्तु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम र	प्रतिशत	रकम र	प्रतिशत	
१	नया छाप खेल मैदान निर्माण कार्य	१.००	७२०.००	१००.००	चौटा	१.००	१००.००	७२०.००	१.००	९९.१७	७१४.००	९९.१७	७१४.००	९९.१७	१५	
(क)	जम्मा		७२०.००					७२०.००			७१४.००		७१४.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१२.००					१२.००			१२.००		१२.००			
(ग)	कूल जम्मा		७३२.००	१००			७३२.००				७३२.००		७३२.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	१२२६.००	(रकम र हजारमा)
२ बजेट उपयोषिक्त नं.	३३७०००१४		(अ) बाबु		
३ मन्त्रालय	प्रदेशीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>मजुवा चढाउने बाजेपानी</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	९५८.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण जोडेन		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (र.)	१२३०.००		३. जनसहभागिता	२६८.००	
	१०००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
			२. अनुदान		
			३. जनसहभागिता		
(ख) वैदेशिक १. ऋण	२३०.००		२. अनुदान		
			५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९९.६७
			६ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	इन्टेक निर्माण कार्य	३	४	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	इन्टेक निर्माण कार्य	१.००	१५.००	१.२५	गोटा	१.००	१.२५	१५.००	१.००	१.२५	१००	१५.००	१००.००	१००.००		
२	ट्याङ्की निर्माण कार्य	१.००	१५.००	१.२५	गोटा	१.००	१.२५	१५.००	१.००	१.२५	१००	१५.००	१००.००	१००.००		
३	धारा निर्माण कार्य	१५.००	१५.००	१.२५	गोटा	१५.००	१.२५	१५.००	१५.००	१.२५	१००	१५.००	१००.००	१००.००		
४	पाइप र फिटिङ बहिरस कार्य	५.५०	५.५०	५.५०	कि.मी.	५.५०	५.५०	५.५०	५.५०	५.५०	१००	५.५०	९९.६३	९९.६३		
५	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	३३८.००	२८.१७	प्र.स.	१००.००	२८.१७	३३८.००	१००.००	२८.१७	१००	३३६.००	९९.४१	९९.४१		
(क)	जम्मा		१२००.००					१२००.००				११९६.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३०.००					३०.००				३०.००				
(ग)	कूल जम्मा		१२३०.००	१००			१००	१२३०.००				१२२६.००				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	९६६.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपवीर्य नं.			(अ) बाबु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कोसिनचेत बर्बले बालेपानी</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	७५०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३०.००		३. जनसहभागिता	२१६.००	
	१०००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
	२३०.००		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक १. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		७८.५४
२. अनुदान		९	शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) बाबु संस्था		१०	वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको सैतिका		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	३	१.००	१५.००	१.२५	रु	७	५	९	११	१२	१३	१४	१५	
१	इन्टेक निर्माण कार्य	१.००	१५.००	१.२५	रु	१.००	१५.००	१.२५	१५.००	१.००	१५.००	१५.००	१५.००	१००.००
२	दयाङ्की निर्माण कार्य	१.००	१५.००	१.२५	रु	१.००	१५.००	१.२५	१५.००	१.००	१५.००	१५.००	१५.००	१००.००
३	धारा निर्माण कार्य	१.००	१५.००	१.२५	रु	१.००	१५.००	१.२५	१५.००	१.००	१५.००	१५.००	१५.००	१००.००
४	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	३.३१	३५६.००	३३.००	रु	३.३१	३५६.००	३३.००	३५६.००	३.३१	३३.००	३३.००	३३.००	८८.८९
५	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	४५९.००	३८.२५	रु	१००.००	४५९.००	३८.२५	४५९.००	१००.००	३८.२५	३८.२५	३८.२५	३९.६६
(क)	जम्मा		१२००.००				१२००.००		१२००.००					९३६.००
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३०.००				३०.००		३०.००					३०.००
(ग)	कूल जम्मा		१२३०.००	१००			१२३०.००	१००	१२३०.००					९६६.००



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

१ आ. ब.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१२५२.००
२ बजेट उपवीर्षक नं.			(अ) चाटु	
३ मन्त्रालय	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>विन्दुकेशर महादेव मन्दिर तर्पस्व निर्माण (प्रदेश सम्पुरक)</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१२५२.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६२५८.००		३. जनसहभागिता	०.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६२५८.००		१. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	०.००		५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	२०.०१
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेष्टि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान			१० वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

### (ग) चाटु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौक्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	महादेव मन्दिर निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		१००.००	६०९८.००	१००.००	प्र.सं.	१००.००	१००.००	६०९८.००	१००.००	२०.०१	२०.०१	१२५२.००	२०.५३			
(क)	जम्मा		६०९८.००					६०९८.००				१२५२.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१६०.००					१६०.००				०.००				
(ग)	कूल जम्मा		६२५८.००	१००				६२५८.००				१२५२.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. ब.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	०.००	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपवीर्यक नं.			(अ) बाबु		
३ मन्त्रालय	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>चरङ्गे बेतिनी माउन्ट पोलचेत सडक निर्माण (प्रवेश समपुरक)</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. गाउँपालिका		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	७९१७.००		३. जनसहभागिता		
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	३९५८.५०		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. गाउँपालिका	३९५८.५०		२. अनुदान		०.००
३. जनसहभागिता			८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेष्टि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) बाबु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत			
१	ढुङ्गा माटो काटी सडक निर्माण कार्य	३	४	५	कि.मी	७	५	९	१००.००	७५५.००	७५५.००	७५५.००	१००	७५५.००	१००	०.००	१५
१	ढुङ्गा माटो काटी सडक निर्माण कार्य	७.००	७५५.००	१००.००	कि.मी	७.००	१००.००	७५५.००	०.५०	७.९४	७.९४	७.९४	११२	७.९४	०.००	०.००	१५
(क)	जम्मा		७५५.००				७५५.००			७५५.००					०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२०२.००				२०२.००			२०२.००					०.००		
(ग)	कूल जम्मा		७५५.००	१००			७५५.००			७५५.००					०.००		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	२०२९.५०	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उपयोर्षक नं.			(अ) बाबु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>ट्याक्टर बरिद गर्ने कार्य (केन्द्र)</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२०२९.५०	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२०७९.५०		३. जनसहभागिता	०.००	
	२०७९.५०		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
			२. अनुदान		
			३. जनसहभागिता		

(ख) वैदेशिक १. ऋण ९.७६०

२. अनुदान

(ग) बाबु सस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	तामात	भार	बजेट	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	ट्याक्टर बरिद गर्ने कार्य	१.००	२०२९.५०	१००.००	२०२९.५०	यौटा	१.००	१००.००	२०२९.५०	१००.००	१००.००	२०२९.५०	१००.००	१५		
(क)	जम्मा		२०२९.५०		२०२९.५०				२०२९.५०			२०२९.५०				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५०.००		५०.००				५०.००			०.००				
(ग)	कुल जम्मा		२०७९.५०	१००	२०७९.५०		१००		२०७९.५०			२०२९.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

१ आ. ब. २०७६/०७७ (रकम र हजारमा)

२ बजेट उपपरीषद नं. २५८८.००

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम (अ) बाबु

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम (आ) पूजा

६ यस अवधिको बजेट (रु.) (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २५८८.००  
२. संस्था ०.००  
(ख) वैदेशिक १. ऋण ३. जनसहभागिता ०.००

(ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान १००.००

७ यस अवधिको खर्च (रु.) (अ) बाबु २५८८.००  
(आ) पूजा  
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २५८८.००  
२. संस्था ०.००  
(ख) वैदेशिक १. ऋण ३. जनसहभागिता ०.००

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००

९ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

## (ग) बाबु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको मौलिक प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	सिंचाई नहर मसत गर्ने कार्य	३	५	५	कि.मी.	७	९	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सिंचाई नहर मसत गर्ने कार्य	०.५०	२५.२१.००	१००.००	कि.मी.	०.५०	१००.००	२५.२१.००	०.५०	१००.००	१००.००	२५.२१.००	१००.००	
(क)	जम्मा		२५.२१.००					२५.२१.००				२५.२१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.७.००					६.७.००				६.७.००		
(ग)	कूल जम्मा		२५.८८.००	१००				२५.८८.००				२५.८८.००		









# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. ब. २०७६/०७७ (कम र हजारमा)
- २ बजेट उपवीर्य नं. १९६३०.००
- ३ मन्त्रालय (अ) चावु १९६३०.००
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम (आ) पूजोगल १९६३०.००
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ०.००
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ३९९७७.९९ ३९९७७.९९ ३. संस्था ४. जनसहभागिता ०.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. संस्था ३. जनसहभागिता ४. अनुदान ५. श्रद्धेय ६. ऋण ७. वैदेशिक ८. ऋण ९. जनसहभागिता १०. अनुदान
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ३. जनसहभागिता ४. अनुदान ५. श्रद्धेय ६. ऋण ७. वैदेशिक ८. ऋण ९. जनसहभागिता १०. अनुदान
- (ग) चावु संस्था ४९.१०

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	अस्पताल भवन निर्माण गर्ने कार्य	१.००	३२९७७.९९	१००.००	चौटा	१.००	१००.००	३२९७७.९९	१.००	४९.१०	४९.१०	१९०३०.००	४८.८२	
(क)	जम्मा		३२९७७.९९					३२९७७.९९				१९०३०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१०००.००					१०००.००				६००.००		
(ग)	कुल जम्मा		३२९७७.९९	१००				३२९७७.९९				१९६३०.००		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	१३६६.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपरीषद नं.	३३७३१०१३	७	यस अवधिको खर्च (र.)	१३६६.००	
३ मन्त्रालय	स्था.वि.म.		(अ) बाबु		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>चौलारा तकाबुङ ताडजोमाने सडक</b>		(आ) पूंजीगत		
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	११००.००	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१३६५.००		२. गाउँपालिका बाट	२२०.००	
	११००.००		३. जनसहभागिता	४६.००	
	२२०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
	४५.००		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक १. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.०७
२. अनुदान		९	शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
(ग) बाबु सखा		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	हुडगा माटो काटी सडक चौडा गर्ने कार्य	२.००	४२१	३०.८४	कि.मी	२.००	३०.८४	४२१.००	२.००	३०.८४	१००	४२१	१००	
२	ग्याबियन तार जाली बरिद कार्य	४८	१७७	१२.९७	गोटा	४८.००	१२.९७	१७७.००	४८.००	१२.९७	१००	१७७	१००	
३	ग्याबियन तार जाली गर्ने कार्य	११०	३०४	२२.२७	घ.मी.	११०.००	२२.२७	३०४.००	११०.००	२२.२७	१००	३०४	१००	
४	ग्राभेल गर्ने काम	२१०	१७०	१२.४५	र.मी	२१०.००	१२.४५	१७०.००	२१०.००	१२.४५	१००	१७०	१००	
५	ह्वस पाइप बरिद गर्ने कार्य	३०.००	२१८	१५.९७	र.मी	३०.००	१५.९७	२१८.००	३०.००	१५.९७	१००	२१९	१००	
६	ग्याबियन तार जाली र ह्वस पाइप हुनानी	५	७	५.४९	दिश	५.००	५.४९	७.४९	५.००	५.४९	१००	७	१००	
(क)	जम्मा		१३६५.००					१३६५.००				१३६६.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कूल जम्मा		१३६५.००	१००				१३६५.००				१३६६.००		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. ब. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा)
- २ बजेट उपसमीर्षक नं. ७ यस अवधिको खर्च (रु.) ११८७.२९
- ३ मन्त्रालय (अ) वास्तु ११८७.२९
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम (आ) पूँजीगत ०.००
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ०.००
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) (ख) वैदेशिक १. ऋण ०.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. गाउँपालिका बाट ३. जनसहभागिता ४. अनुदान २९.६८
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान

### आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीर्ण्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	वडा नं. २ धार्तरास पुल र वडा नं. ४ हजारे सुदुरेभञ्ज्याङ फो.पु. निर्माण कार्य	२.००	४०००	१००.००	गोटा	२.००	१००.००	४०००.००	१.००	४०.००	११८७.२९	३०	१४	
(क)	जम्मा		४०००.००					४०००.००			११८७.२९			
(ख)	प्रशासनिक खर्च													
(ग)	कुल जम्मा		४०००.००	१००			१००	४०००.००			११८७.२९			







# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>नमुना धादिङ मालपोत निर्माण</b>	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	५००.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	५००.००	
२. संस्था		
३. जनसहभागिता	०.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. अनुदान		
(ग) दातृ संस्था		
५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९९.६०
६ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य			यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
४	नमुना धादिङ मालपोत निर्माण कार्य	१.००	५००.००	१००.००	शौट्टा	१.००	१००.००	५००.००	१.००	१००.००	१००.००	५९८.००	९९.६०		
(क)	जम्मा		५००.००				५००.००					५९८.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००				०.००					०.००			
(ग)	कूल जम्मा		५००.००	१००			५००.००					५९८.००			







# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- २०७६/०७७ (कम र हजारमा)
- २ बजेट उपशीर्षक नं. ८०३३०५०८००१ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) १४५१.००  
(अ) चालु
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **कृषि सडक बढा नं. १ दोस्रो ५ सम्म डि.पि.आर.**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) १५००.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १५००.००
२. संस्था ०.००
३. जनसहभागिता ०.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण ०.००
२. अनुदान ०.००
- ५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९६.७३
- ९ शुद्धरिख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	कृषि सडक डि.पि.आर. नं. १ कार्य बढा नं ४ र ५ मा	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१		१७.००	१५००.००	१००.००	कि.मी.	१७.००	१००.००	१५००.००	१७.००	१००.००	१००	१५५१.००	९६.७३			
(क)	जम्मा		१५००.००					१५००.००				१५५१.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००					०.००				०.००				
(ग)	कूल जम्मा		१५००.००	१००		१००		१५००.००				१५५१.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. व. २०७६/०७७ (रकम र हजारमा)
- २ बजेट उम्पार्थिक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (रु.) ४९८.००
- ३ मन्त्रालय (अ) चाडु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम (आ) पूजागत
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ४९८.००
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) १०००.०० २. संस्था
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ०.००
२. संस्था
३. जनसहभागिता
- (ख) वैदेशिक १. ऋण ४९.८०
२. अनुदान
३. जनसहभागिता
४. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत
५. शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	वडा कार्यालय ३ र ५ डि.पि.आर.	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
		२.००	१०००.००	१००.००	चौटा	२.००	१००.००	१०००.००	१०००.००	१.००	५०.००	५०.००	५०.००	५९.८०	५९.८०	
(क)	जम्मा		१०००.००					१०००.००				४९.८०				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००					०.००				०.००				
(ग)	कूल जम्मा		१०००.००	१००			१००	१०००.००				४९.८०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	११०८.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१	(अ) चातु			
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(आ) वृत्तीय			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कटुचेबजार गुल्काउ नयाँछाप पुनारीढाडा सडक</b>	(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार		९००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल	२. संस्था			
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	११०७.००	३. जनसहभागिता		२०८.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार		१. क्रण			
२. संस्था		२. अनुदान			
३. जनसहभागिता		५	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.०९
(ख) वैदेशिक १. क्रण		६	शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान		१०	वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दातृ संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य					यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफायत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत				
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५					
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	१.५०	६११.००	५६.५७	कि.मी.	१.५०	५६.५७	६११.००	१.५०	५६.५७	१००	६२२.००	१०१.८०						
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	१.७०	३९.००	३.६१	कि.मी.	१.७०	३९.००	३९.००	१.२५	२.६६	७४	२८.००	७१.७९						
३	यावद्विषण पछाल निर्माण कार्य	२०.००	९५.००	८.८०	घ.मी.	२०.००	९५.००	९५.००	२०.००	८.८०	१००	९५.००	१००.००						
४	पत्रिक डुङ्गाको पछाल निर्माण कार्य	३५.००	३२०.००	२९.६३	घ.मी.	३५.००	३२०.००	३२०.००	३५.००	२९.६३	१००	३२१.००	१००.३१						
५	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	१५.००	१.३९	घ.श.	१००.००	१५.००	१५.००	१००.००	१.३९	१००	१५.००	१००.००						
(क)	जम्मा		१०८०.००					१०८०.००				१०८१.००							
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२७.००					२७.००				२७.००							
(ग)	कूल जम्मा		११०७.००	१००				११०७.००				११०८.००							





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- २०७६/०७७ (कम र हानामा)
- २ बजेट अंशोर्षिक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (रु.) १२३१.००
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चालु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **बालशोषिता बालबच्चाको स्वास्थ्य** (आ) पूँजीगत
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पोडेल (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १०००.००
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) १२३०.०० २. संस्था २३१.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १०००.०० ३. जनसहभागिता
२. संस्था २३०.०० ३. अनुदान
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान
- (ग) वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००
- १ शुल्केख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	१.७०	८४५.००	७०.४२	कि.मी.	१.७०	८४५.००	७०.४२	१.७०	७०.४२	१.००	८४५.००	१००.१२	
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	१.७०	३१.००	२.५८	कि.मी.	१.७०	३१.००	२.५८	१.७०	२.५८	१.००	३१.००	१००.००	
३	ग्याबियन पखाल निर्माण कार्य	५६.००	२४४.००	२०.३३	व्य.मी.	५६.००	२४४.००	२०.३३	५६.००	२०.३३	१.००	२४४.००	१००.००	
४	ह्यूम पाइप राख्ने कार्य	५.००	८०.००	६.६७	र.मी.	५.००	८०.००	६.६७	५.००	६.६७	१.००	८०.००	१००.००	
(क)	जम्मा		१२००.००				१२००.००					१२०१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३०.००				३०.००					३०.००		
(ग)	कुल जम्मा		१२३०.००	१००			१२३०.००	१००				१२३१.००		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु हजारमा)

- १ आ. व. २०७६/०७७ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) १५७३.००  
 २ बजेट उपवर्षिक नं. ८०३३०५०८००१ (अ) चालु १५७३.००  
 ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
**टोडके पुरानो छाप नैयादेवी सडक**  
 श्यामकृष्ण चौडेल  
 ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम १५७२.००  
 ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम १३००.००  
 ६ यस अवधिको बजेट (रु.) (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २७३.००  
 (ख) वैदेशिक १. जमसहभागीता २. संस्था ३. अनुदान ४. ऋण ५. अन्य  
 (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ३. जमसहभागीता ४. संस्था ५. अन्य १००.०६  
 (ग) दायु संस्था १००.०६

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	४	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	कच्ची चौडा गर्ने कार्य	१.३५	१५०.००	६०.९०	कि.मी.	१.३५	६०.९०	१५०.००	१.३५	६०.९०	१००.००	१५०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
२	कच्ची माली निर्माण कार्य	१.३५	३०.००	१.९२	कि.मी.	१.३५	३०.००	१.९२	१.३५	३०.००	१.९२	३०.००	१.९२	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
३	व्यावियोग पढाउने निर्माण कार्य	१०६.००	५०१.००	३२.१२	घ.मी.	१०६.००	५०१.००	३२.१२	१०६.००	५०१.००	३२.१२	५०१.००	३२.१२	५०१.००	५०१.००	५०१.००	५०१.००
४	स्ट्रुम पाइप राख्ने कार्य	७.५०	७.००	५.०६	र.मी.	७.५०	७.००	५.०६	७.५०	७.००	५.०६	७.५०	५.०६	७.५०	७.५०	७.५०	७.५०
(क)	जम्मा		१५६०.००				१५६०.००			१५६०.००		१५६०.००		१५६०.००		१५६०.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१२.००				१२.००			१२.००		१२.००		१२.००		१२.००	
(ग)	कुल जम्मा		१५७२.००	१००			१५७२.००			१५७२.००		१५७२.००		१५७२.००		१५७२.००	



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१०४६.५०	(रुम ४ हजारमा)
२ बजेट उपसर्धिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाडु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्जागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>टिकाबुड विपटोल सडक</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	८५०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१०४६.५०		३. जनसहभागिता	१९६.५०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	८५०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	१९६.५०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुल्केख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वतु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	वजेट	भार	प्रतिशत	परिमाण	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	पथिक सडक निर्माण गर्ने कार्य	०.०७	९४१.००	९२.१६	कि.मी.	०.०७	९४१.००	९७.७५	०.०७	९७.७५	१०६.०६	९४१.००	१००.००	१००.००		
२	पथिक नाली निर्माण गर्ने कार्य	०.०२	८०.००	७.८४	कि.मी.	०.०२	८०.००	७.८४	०.०२	७.८४	१००.००	८०.००	१००.००	१००.००		
(क)	जम्मा		१०२१.००				१०२१.००					१०२१.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२५.५०				२५.५०					२५.५०				
(ग)	कुल जम्मा		१०४६.५०	१००			१०४६.५०					१०४६.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१५४०.००	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उशशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>बला वेबि धारावेरी टुई केजरा सडक</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१२५३.००	
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१५९९.००		३. जनसहभागिता	२८७.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१३००.००		१. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२९९.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९६.३१	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	अयोजनाको कूल कार्य			यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौभ्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम र	प्रतिशत		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	५	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	२.२०	९२१.००	५९.०४	कि.मी.	२.२०	५९.०४	९२१.००	२.२२	५९.५८	९२५.००	१००.५३			
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	२.२५	४१.००	२.६३	कि.मी.	२.२५	४१.००	४१.००	२.००	२.३४	३७.००	९०.२४			
३	ग्याबिण पखाल निर्माण कार्य	१२२.००	५९८.००	३८.३३	च.मी.	१२२.००	३८.३३	५९८.००	११०.००	३४.५६	५३९.००	९०.१३			
(क)	जम्मा		१५६०.००					१५६०.००						१५०१.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३९.००					३९.००						३९.००	
(ग)	कूल जम्मा		१५९९.००	१००				१५९९.००						१५४०.००	





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

(रुम रु हजारमा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	६१५.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत	
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>बीकरपुर सडक</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५००.००
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६१५.००		३. जनसहभागिता	११५.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	११५.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान			१० नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) वटु संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	अयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	१.३५	४८८.००	८१.३३	कि.मी.	१.३५	८१.३३	४८८.००		८१.३३	१००.००	४८७.००	९९.८०			
२	ढुङ्गा सोलिड गर्ने कार्य	२९.५०	११२.००	१८.६७	र.मी.	२९.५०	१८.६७	११२.००		१९.९१	१००.३७	११३.००	१००.८९			
(क)	जम्मा		६००.००					६००.००				६००.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१५.००					१५.००				१५.००				
(ग)	कूल जम्मा		६१५.००	१००			१००	६१५.००				६१५.००				







# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अतिरिक्त खर्च (र.)	१६००.००	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) वृजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सेस्ले पाब्टार हबारे घट्टाराउ सडक</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	१३००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेव		२. संस्था		
६ यस अतिरिक्त बजेट (र.)	१५९९.००		३. जनसहभागिता	३००.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	१३००.००		१. क्रय		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२९९.००		८		
(ख) वैदेशिक १. क्रय			९		
२. अनुदान			१०		
(ग) बाह्य संस्था					१००.०६

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य					यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अतिरिक्तको भौतिक प्रगति					यस ०७६२०७७ अतिरिक्तको खर्च		कीफियत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	खर्च	प्रतिशत				
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	५	५	कि.मी.	७	५	५	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	२.९०	१०१२.००	६४.८७	कि.मी.	२.९०	१०१२.००	६४.८७	२.९०	६४.८७	१००	१०१४.००	१००.२०							
३	स्थानियण पखाल निर्माण कार्य	१.८०	३०.००	१.९२	कि.मी.	१.८०	३०.००	१.९२	१.८०	१.९२	१००	२८.००	९३.३३							
४	ह्यूम पास राख्ने कार्य	६४.००	३४८.००	२२.३१	घ.मी.	६४.००	३४८.००	२२.३१	६४.००	२२.३१	१००	३४८.००	१००.००							
		२२.५०	१७०.००	१०.९०	र.मी.	२२.५०	१७०.००	१०.९०	२२.५०	१०.९०	१००	१७०.००	१००.५९							
(क)	जम्मा		१५६०.००				१५६०.००					१५६०.००								
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३९.००				३९.००					३९.००								
(ग)	कुल जम्मा		१५९९.००	१००			१५९९.००	१००				१५९९.००								



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१५,४७,००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सेले पाब्टार ह्वारे घट्टागाड सडक</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१२,५८,००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१५,९९,००		३. जनसहभागिता	२,८९,००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१२,००,००		(ख) वैदेशिक १. क्रण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२,९९,००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९६.७५
(ख) वैदेशिक १. क्रण			९ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० विवेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दल संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीर्णयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	२.१०	१०,५१,००	६	कि.मी.	२.१०	१०,५१,००	१०	१०	१००	१०,५१,००	१००	१०,५१,००	१००	१५	
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	३.००	५,५,००	३.५३	कि.मी.	३.००	५,५,००	२.३५	२.००	६७	५,५,००	१००	५,५,००	१००		
३	घाबिषण पखाल निर्माण कार्य	८८.००	४३०.००	२७.५६	व्हा.मी.	८८.००	४३०.००	२५.६८	८२.००	९३	४०२.००	९३.४९	४०२.००	९३.४९		
४	हुड्गाको सुख्खा सोलिड गर्ने कार्य	२२.००	२४.००	१.५४	रु.मी.	२२.००	२४.००	१.५४	०	०	०	०	०	०		
(क)	जम्मा		१५,६०.००				१५,६०.००				१५,६०.००		१५,६०.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३९.००				३९.००				३९.००		३९.००			
(ग)	कूल जम्मा		१५,९९.००	१.००			१५,९९.००	१.००			१५,९९.००		१५,९९.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	११०७.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) वृजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सेस्ले विचटोल ह्वारे मैयादेवी कृषि सडक</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	९००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेव		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	११०७.००		३. जनसहभागिता	२०७.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	९००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२०७.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वट्ट संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	४	४	रु.	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
२	कच्ची नाली निर्माण कार्य	१.८९	८००.००	७४.०७	कि.मी.	१.८९	७४.०७	८००.००	१.८९	७४.०७	१००	८००.००	१००.००		
३	ग्याबिचण पखाल निर्माण कार्य	१.४६	१३४.००	१२.४१	कि.मी.	१.४६	१२.४१	१३४.००	१.४६	१२.४१	१००	१३४.००	१००.००		
		३०.००	१४६.००	१३.४२	घ.मी.	३०.००	१३.४२	१४६.००	३०.००	१३.४२	१००	१४६.००	१००.००		
(क)	जम्मा		१०८०.००					१०८०.००				१०८०.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२७.००					२७.००				२७.००			
(ग)	कूल जम्मा		११०७.००	१००				११०७.००				११०७.००			





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१	२०६.००
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>बाइसे कुखो निर्माण</b>	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२४६.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००	
२. संस्था		
३. जनसहभागिता	४६.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. अनुदान		
(ग) वटु संस्था		८३.७४

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत				
१	कच्ची कुलो मर्मत कार्य	०.१०	५५.००	२२.९२	कि.मी.	०.१०	५५.००	०.१०	२२.९२	१००	५५.००	१००	२२.९२	१००	५५.००	१००	१५
२	पक्क दुडुगाको पखाल निर्माण कार्य	१४.००	१५२.००	६३.३३	च.मी.	१४.००	१५२.००	११.००	४९.७६	७९	१३७.००	९०.१३	४९.७६	९०.१३	१३७.००	९०.१३	
३	सुख्खा दुडुगाको पखाल निर्माण कार्य	८.५०	३३.००	१३.७५	च.मी.	८.५०	३३.००	८.५०	१३.७५	१००	३३.००	१००	१३.७५	१००	३३.००	१००	२७.२७
(क)	जम्मा		२४०.००				२४०.००				२४०.००				२००.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००				६.००				६.००				६.००		
(ग)	कुल जम्मा		२४६.००	१.००			२४६.००	१.००			२४६.००				२०६.००		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम र हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	११०७.००
२ बजेट उपाधिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाडु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्वागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>केन्द्रा बानेपानी एक घर एक धारा</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	९,००.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	११०७.००		३. जनसहभागिता	२०७.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	९,००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	२०७.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान			१० विवेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य						यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम र	प्रतिशत	रुम र	प्रतिशत			
१	२	१.००	२५०.००	२३.१५	रोट्टा	१.००	२५०.००	२३.१५	१.००	२३.१५	१.००	२५०.००	२३.१५	१.००	२५०.००	२३.१५	१००.००	१५
१	दयाङ्की निर्माण कार्य	१.००	२५०.००	२३.१५	रोट्टा	१.००	२५०.००	२३.१५	१.००	२३.१५	१.००	२५०.००	२३.१५	१.००	२५०.००	२३.१५	१००.००	
२	धारा निर्माण कार्य	२१.००	२००.००	१८.५२	रोट्टा	२१.००	२००.००	१८.५२	२१.००	१८.५२	१.००	२००.००	१८.५२	१.००	२००.००	१००.००		
३	पाइप र फिटिङ खर्चि कार्य	२.९८	५७१.००	५२.८७	कि.मी.	२.९८	५७१.००	५२.८७	२.९८	५२.८७	१.००	५७१.००	५२.८७	१.००	५७१.००	५७.००		
४	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	५९.००	५.४६	घ.ख.	१००.००	५९.००	५.४६	१००.००	५.४६	१.००	१००.००	५.४६	१.००	५९.००	१००.००		
(क)	जम्मा		१०८०.००				१०८०.००			१०८०.००					१०८०.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२७.००				२७.००			२७.००					२७.००			
(ग)	कूल जम्मा		११०७.००	१००			११०७.००	१००		११०७.००					११०७.००			





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	११०८.००	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपरोधिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>चरडगेपीना एक घर एक धारा</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	९,००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (र.)	११०७.००		३. जनसहभागिता	२०८.००	
			(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार		
			२. संस्था		
			३. जनसहभागिता		
(ख) वैदेशिक १. ऋण	२०७.००		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक १. ऋण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.०%	
२. अनुदान		९	शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		

### (ग) वटु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौभ्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	खर्च		
१	इन्टेक निर्माण कार्य	१.००	१५.००	१.३%	गोठा	१.००	१.३%	१५.००	१.००	१.३%	१००	१०६.९७	१४			
२	ट्याङ्की निर्माण कार्य	१.००	३००.००	२७.७%	गोठा	१.००	२७.७%	३००.००	१.००	२७.७%	१००	३००.००	१००.००			
३	धारा निर्माण कार्य	१९.००	२००.००	१८.५%	गोठा	१९.००	१८.५%	२००.००	१९.००	१८.५%	१००	२००.००	१००.००			
४	पाइप र फिटिङ खोपिद कार्य	३.४७	३२९.००	३०.४%	कि.मी.	३.४७	३०.४%	३२९.००	३.४७	३०.४%	१००	३२९.००	१००.००			
५	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	२३६.००	२१.८%	घ.स.	१००.००	२१.८%	२३६.००	१००.००	२१.८%	१००	२३६.००	१००.००			
(क)	जम्मा							१०८०.००				१०८१.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च							२७.००				२७.००				
(ग)	कूल जम्मा							११०७.००				११०७.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	५३७.००	(रुम र इजामा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>दुरछाग बानेपानी</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	४०८.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (र.)	७३८.००		३. जनसहभागिता	१२९.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	६००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	१३८.००		५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		७२.६६
(ख) वैदेशिक १. ऋण			६ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दत्त संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	इन्टेक निर्माण कार्य	३	४	५	रु.सं.	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	इन्टेक निर्माण कार्य	१.००	१२.००	१.६७	सोटा	१.००	१.६७	१२.००	१.००	१.६७	१००	१२.००	१००.००			
२	दयाङ्की मर्मत कार्य	१.००	२००.००	२७.७८	सोटा	१.००	२७.७८	२००.००	१.००	२७.७८	१००	१५०.००	७५.००			
३	धारा निर्माण कार्य	५.००	५४.००	७.५०	सोटा	५.००	७.५०	५४.००	५.००	७.५०	१००	४०.००	९२.५९			
४	पाइप र फिटिङ खोद कार्य	२.६५	२२४.००	३१.११	कि.मी.	२.६५	३१.११	२२४.००	१.६५	२२.८९	७४	२१२.००	९४.६४			
५	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	२३०.००	३१.९४	घ.सं.	१००.००	३१.९४	२३०.००	१००.००	३१.९४	१००	२५.००	११.३०			
(क)	जम्मा		७२०.००					७२०.००				५१९.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१८.००					१८.००				१८.००				
(ग)	कूल जम्मा		७३८.००	१००				७३८.००				५३७.००				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३७६.००	(रुम र हजामा)
२ बजेट उपसर्धिक नं.	८०३३०४०८००१		(अ) चावु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूंजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>लहा टोल बानेश्वरी</b>		(क) आन्तरीक	३००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३७६.००		३. जनसहभागिता	७६.००	
(क) आन्तरीक	३००.००		(ख) वैदेशिक		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	७६.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
(ख) वैदेशिक			९ शुल्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौम्यत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	भारित	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	रुम रु		प्रतिशत
१	दयाहकी निर्माण कार्य	१.००	२६१.००	७२.३०	मोटा	१.००	२६१.००	७२.३०	१.००	७२.३०	१००	२६१.००	१००.००	१००.००	१००.००	१४	
२	पाइप र फिटिङ खार्दि कार्य	०.१०	४०.००	१३.८४	कि.मी.	०.१०	४०.००	१३.८४	१.००	१३.८४	१००	४०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१४	
३	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	४०.००	१३.८४	प्र.श.	१००.००	४०.००	१३.८४	१.००	१३.८४	१००	४०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१४	
(क)	जम्मा		३६१.००				३६१.००					३६१.००			३६१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१४.००				१४.००					१४.००			१४.००		
(ग)	कुल जम्मा		३७६.००	१००			३७६.००	१००				३७६.००			३७६.००		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१२१४.००	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०४०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूंजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>बाकाराहा पिकनिक स्टाको लागि बालुपानी</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१०००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३०.००		३. जनसहभागिता	२१४.००	
			(ख) वैदेशिक १. ऋण		
			२. अनुदान		
			३. जनसहभागिता		
			४. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९.८.७०
			५. शुद्धीखर्च यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
			१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	यस ०७६६०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६६०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६६०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु		प्रतिशत
१	इन्टेक निर्माण कार्य	१.००	१४.००	१.२५	सोटा	१.००	१.२५	१४.००	१००	१.२५	१३३	१४	१४
२	ट्याङ्की निर्माण कार्य	१.००	८८४.००	७३.६७	सोटा	१.००	७३.६७	८८४.००	१००	७३.६७	८८४.००	१००.००	१००.००
३	धारा निर्माण कार्य	२.००	१८.००	१.४०	सोटा	२.००	१.४०	१८.००	१००	१.४०	२.००	११.११	११.११
४	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	२.७५	१८३.००	१५.२५	कि.मी.	२.७५	१५.२५	१८३.००	१००	१५.२५	१८३.००	१००.००	१००.००
५	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	१००.००	८.३३	घ.अ.	१००.००	८.३३	१००.००	१००	८.३३	१००.००	१००.००	१००.००
(क)	जम्मा		१२००.००					१२००.००					११८४.००
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३०.००					३०.००					३०.००
(ग)	कूल जम्मा		१२३०.००	१००				१२३०.००					१२१४.००



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	११०७.००	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उल्लेख नं.	८०३३०५०८००१	(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(आ) पूजीगत		
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>विहारसोक बानेपानी</b>	(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	९००.००	
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	११०७.००	३. जन्मसहभागीता	२०७.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	९००.००	(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था		२. अनुदान		
३. जन्मसहभागीता	२०७.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
(ख) वैदेशिक १. ऋण		९. शुद्धीख सम अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान		१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वट्टा संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य						यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य						यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत				
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	३	५	५	६	७	८	९	१०	११	१२								
२	धारा निर्माण कार्य	१.००	१२२.००	११.३०	सोटा	१.००	११.३०	१२२.००	१.००	११.३०	१००	१२२.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१५	
३	पाइप र फिटिङ खर्चिद कार्य	२६.००	२५०.००	२३.१५	सोटा	२६.००	२३.१५	२५०.००	२६.००	२३.१५	१००	२५०.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००		
४	अन्य निर्माण कार्य	३.४१	४०८.००	३७.७८	कि.मी.	३.४१	३७.७८	४०८.००	३.४१	३७.७८	१००	४०८.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००		
		१००.००	३००.००	२७.७८	घ.सं.	१००.००	२७.७८	३००.००	१००.००	२७.७८	१००	३००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००		
(क)	जम्मा		१०८०.००					१०८०.००				१०८०.००			१०८०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२७.००					२७.००				२७.००			२७.००				
(ग)	कूल जम्मा		११०७.००	१००				११०७.००		१००		११०७.००			११०७.००				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	८७,१०	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>कटुले स्वास्थ्य चौकी गेट निर्माण कार्य</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	७०.००	
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	८६.१०		३. जनसहभागिता	१७,१०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	७०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	१६.१०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१०१.१६	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौभ्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	गेट निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	गेट निर्माण कार्य	१.००	८४.००	१००.००	चौटा	१.००	१००.००	८४.००	१.००	१००.००	१००	८४.००	१०१.१६			
(क)	जम्मा		८४.००					८४.००				८४.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२.१०					२.१०				२.१०				
(ग)	कूल जम्मा		८६.१०	१००				८६.१०				८६.१०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	७३.८०	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उशार्थिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूंजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कटुन्धेबजार डिप्लोमेटिक टारबाली निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	७३.८०		३. जनसहभागिता	१३.८०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	१३.८०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	सुख्खा ढुङ्गाको पड्याल निर्माण कार्य	१८.४५	७२.००	१००.००	ख.मी.	१८.४५	७२.००	१००.००	१००	१००.००	१००.००	१००	७२.००	१००.००	१५	
(क)	जम्मा		७२.००				७२.००						७२.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१.८०				१.८०						१.८०			
(ग)	कूल जम्मा		७३.८०	१००			७३.८०	१००					७३.८०			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	११०७.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१	(अ) चालु			
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(आ) पूजीगत			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>खेल मैदान निर्माण वडा नं.५</b>	(क) आन्तरीक	१. नेपाल सरकार	९००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल	२. संस्था			
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	११०७.००	३. जनसहभागिता		२०७.००	
(क) आन्तरीक	९००.००	१. ऋण			
२. संस्था		२. अनुदान			
३. जनसहभागिता	२०७.००	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक		९.	शुद्धीख सम अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान		१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वट्टा संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	खेलमैदान निर्माण कार्य	१.००	१०८०.००	१००.००	शौट	१.००	१००.००	१०८०.००	१.००	१००.००	१३	१३	१०८०.००	१००.००	१५	
(क)	जम्मा		१०८०.००					१०८०.००					१०८०.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२७.००					२७.००					२७.००			
(ग)	कूल जम्मा		११०७.००	१००				११०७.००					११०७.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (कम ४ हजारमा)
- २ बजेट उपसर्धिक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (रु.) २२१.४०
- ३ मन्त्रालय (अ) चालु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम (आ) पूजागल १८०.००
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ४१.४०
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) २२१.४० १८०.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. संस्था ३. जनसहभागिता ४. अनुदान
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ३. अनुदान
- (ग) वटु संस्था ४१.४०
- ८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००
- ९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० विवेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिकेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	माने निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	माने निर्माण कार्य	१.००	२१६.००	१००.००	शौट्टा	१.००	१००.००	२१६.००	१.००	१००.००	१००	२१६.००	१००.००	
(क)	जम्मा		२१६.००					२१६.००				२१६.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५.४०					५.४०				५.४०		
(ग)	कूल जम्मा		२२१.४०	१००			२२१.४०					२२१.४०		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७		(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१	७ यस अवधिको खर्च (रु.)	६१५.००
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(अ) चालु	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>बर्दहो सरपघाट निर्माण</b>	(आ) पूंजीगत	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५००.००
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६१५.००	२. संस्था	
	५००.००	३. जनसहभागिता	११५.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था		२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	११५.००	८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक १. ऋण		९ शुद्धेर्षिख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान		१० नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	
(ग) वट्टा संस्था			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६६०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६६०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६६०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत			
१	२ सरपघाट निर्माण कार्य	३	५	५	रुपैया	७	८	६	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	सरपघाट निर्माण कार्य	१.००	६००.००	१००.००	रुपैया	१.००	१००.००	६००.००	१.००	१००.००	१००	६००.००	१००.००			
(क)	जम्मा		६००.००					६००.००							६००.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१५.००					१५.००							१५.००	
(ग)	कूल जम्मा		६१५.००	१००				६१५.००							६१५.००	



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (कम र हजारमा)
- २ बजेट उपसर्पिक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (रु.) ८६३.००
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चालु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम डबजोड दरवार संरक्षण कार्य (आ) पूजागत
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण चौडेल (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ८६३.०० २. संस्था ७००.०० ३. जनसहभागिता १६३.००
२. संस्था
३. जनसहभागिता
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान
३. जनसहभागिता
- १६३.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान
- ५ वर्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००
- ९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)
- १० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	चौतारा निर्माण कार्य	३.००	२४५.००	२९.१०	सोटा	३.००	२४५.००	२९.१०	१००	२४५.००	२४.९२	१४	१४			
२	जेत निर्माण कार्य	२.००	२४६.००	२९.२२	सोटा	२.००	२४६.००	२९.२२	१००	२४६.००	१०८.१३	१०८.१३	१०८.१३			
३	सुख्खा ढुङ्गाको पखालि निर्माण कार्य	७८.९७	३४१.००	४१.६९	चा.मी.	७८.९७	३४१.००	४०.४३	९७	३४१.००	९७.७५	९७.७५	९७.७५			
(क)	जम्मा		८४२.००				८४२.००			८४२.००	२१.००	२१.००	२१.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		२१.००				२१.००			२१.००	२१.००	२१.००	२१.००			
(ग)	कुल जम्मा		८६३.००	१००			८६३.००	१००		८६३.००	८६३.००	८६३.००	८६३.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४०९.२०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>बुट्टी विहान डाढा निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३४१.००	
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४३०.५०		३. जनसहभागिता	६८.२०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३५०.००		१. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	८०.५०		५		९५.०५
(ख) वैदेशिक १. ऋण			६		
२. अनुदान			९		
(ग) वट्टा संस्था			१०		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफियत
		परिमाण	लागत	भार	भार	इकाई	परिमाण	भार	भार	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	विहान निर्माण कार्य	१.००	४२०.००	१००.००	५	रुपैयाँ	१.००	१००.००	५	१००.००	१००	१००	३९८.७०	९४.९३	१५	
(क)	जम्मा		४२०.००										३९८.७०			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१०.५०										१०.५०			
(ग)	कुल जम्मा		४३०.५०	१००									४०९.२०			





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१२३०.००	
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाटु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्वागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सहानिरक्षकी गुफा भौतिक पुर्वाधार निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१०००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३०.००		३. जनसहभागिता	२३०.००	
	१०००.००		(ख) वैदेशिक १. क्रण		
			२. अनुदान		
	२३०.००		५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	

(ख) वैदेशिक १. क्रण			६ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० तित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	
१	गोटो बाटो निर्माण	३.४०	४७९.००	३९.९२	कि.मी.	३.४०	३९.९२	४७९.००	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२	सुख्खा ढुङ्गाको सिढी निर्माण	१०५.००	४०८.००	३४.००	घ.मी.	१०५.००	३४.००	४०८.००	१०५.००	३४.००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	
३	अन्य निर्माण कार्य	१००.००	३९३.००	२६.०८	घ.मी.	१००.००	२६.०८	३९३.००	१००.००	२६.०८	१००	१००	१००	१००	१००	१००	१००	
(क)	जम्मा		१२००.००					१२००.००							१२००.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३०.००					३०.००							३०.००			
(ग)	कूल जम्मा		१२३०.००	१००				१२३०.००	१००						१२३०.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. व. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा)
- २ बजेट उपशासिक नं. ८०३३०५०८००१ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) ४७२.००
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चावु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम साइकोस्टी बडा नं.१ सार्पिक (आ) पूलगात
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ३७५.००
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ४९२.०० २. संस्था ९७.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ३. जनसहभागिता १. ऋण ९७.००
२. संस्था २. अनुदान
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान
३. जनसहभागिता ५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९५.९३
२. अनुदान ९. शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- (ख) वैदेशिक १. ऋण १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)
२. अनुदान १०

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौन्दात
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत				
१	पबिक गोटो बाटो निर्माण	३	४	५	कि.मी.	७	६	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		०.३०	४८०.००	१००.००		०.३०	१००.००	४८०.००	०.२०	६६.६७	६७	४६०.००	९५.८३			
(क)	जम्मा		४८०.००					४८०.००				४६०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१२.००					१२.००				१२.००				
(ग)	कूल जम्मा		४९२.००	१००				४९२.००				४७२.००				









# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य	यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौम्यत		
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	मान निर्माण	१.००	२१६.००	१००.००	रुपैयाँ	१.००	१००.००	२१६.००	१.००	१००.००	१२	१३	१४	१५
(क)	जम्मा		२१६.००					२१६.००				२१६.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५.४०					५.४०				५.४०		
(ग)	कुल जम्मा		२२१.४०	१००			१००	२२१.४०				२२१.४०		

क्र.सं.	विवरण	यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य	यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति	यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च
१	आयोजनाको कुल कार्य	१.००	१.००	१.००
२	मान निर्माण	१.००	१.००	१.००
३	प्रशासनिक खर्च	५.४०	५.४०	५.४०
४	कुल जम्मा	६.४०	६.४०	६.४०



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

१ आ. व.	२०७६/०७७					(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१	७	यस अतिरिक्त खर्च (रु.)		३५४.००	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(अ) चालु			
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सामुदायिक भवन निर्माण बडा नं. २(सालिक मार्पक २)</b>		(आ) पूँजीगत			
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार		२८७.४०	
६ यस अतिरिक्त बजेट (रु.)	३६९.००		२. संस्था			
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००		३. जनसहभागिता		६६.६०	
२. संस्था			(ख) वैदेशिक १. ऋण			
३. जनसहभागिता	६९.००		२. अनुदान			
(ख) वैदेशिक १. ऋण			५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत			९५.९३
२. अनुदान			९. शुल्देखि यस अवधिभित्रको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)			
(ग) वट्टा संस्था			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अतिरिक्तको तुलनामा)			

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिभित्रको भौतिक प्रगति		यस ०७६२०७७ अवधिभित्रको खर्च		कौभ्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	परिमाण	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत		
१	समुदायिक भवन निर्माण	१.००	३६०.००	१००.००	चौट्टा	१.००	१००.००	३६०.००	१.००	१००.००	१००	१००	३५४.००	९५.८३	१५	
(क)	जम्मा		३६०.००					३६०.००					३५४.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००					९.००					९.००			
(ग)	कूल जम्मा		३६९.००	१००			१००	३६९.००					३५४.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३६९.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८-०३३०५०८००१		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सामुदायिक भवन निर्माण बडा नं. २(सार्विक मापक ३)</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३६९.००		३. जनसहभागिता	६९.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	६९.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान			१० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत					
१	समुदायिक भवन निर्माण	१.००	३६०.००	१००.००	शौट्टा	१.००	१००.००	१०	१२	१००.००	१००	३६०.००	१००.००	१००.००	१५	
(क)	जम्मा		३६०.००									३६०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००									९.००				
(ग)	कूल जम्मा		३६९.००	१००							१००	३६९.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- २०७६/०७७ (कम ४ हजारमा)
- २०३३०५०८००१ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) १३३.५०
- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चाँडु
- अपठक्रेरी गोटेटो बाटो निर्माण** (आ) पूजागत
- श्यामकृष्ण पौडेल (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १०२.००
- १८४.५० २. संस्था
- १५०.०० ३. जनसहभागिता ३१.५०
- ३४.५० २. अनुदान
- (ख) वैदेशिक १. ऋण ७२.३६
२. अनुदान
- (ग) वटु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	गोटेटो बाटो निर्माण (षकिक ढुङगाको फर्खाली) १०.८१ घ.मी.	३	४	५	र.मी.	५	१००.००	१००.००	१	१०	१२	१३	१४	१५		
		१५.००	१८०.००	१००.००		१५.००	१००.००	१८०.००	१.००	६.३७	७	१२९.००	७१.६७			
(क)	जम्मा		१८०.००					१८०.००				१२९.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		४.५०					४.५०				४.५०				
(ग)	कुल जम्मा		१८४.५०	१००				१८४.५०				१३३.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम र हजारमा)

१०८.००

यस अवधिको खर्च (रु.)  
(अ) चाडु

७

२०७६/०७७  
८०३३०५०८००१  
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

१ आ. व.  
२ बजेट उपशीर्षक नं.  
३ मन्त्रालय

(आ) पूँजीगत  
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार  
२. संस्था  
३. जनसहभागिता  
४. वैदेशिक १. ऋण  
२. अनुदान

५

**निरन्तरता मा.वि. शौचालय टायल**  
श्यामकृष्ण पौडेल  
१२३.००  
१००.००

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम  
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम  
६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(ख) वैदेशिक १. ऋण  
२. अनुदान

६

३. जनसहभागिता  
४. वैदेशिक १. ऋण  
२. अनुदान

७ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम  
८ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम  
९ यस अवधिको बजेट (रु.)

(ग) वार्षिक लक्ष्य

१०

१०.००

१०.००

८७.८०

वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत  
शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१०

१०.००

१०.००

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	रुम र	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१	शौचालयमा टायल लगाउने काम	१००.००	१२०.००	१००.००	घ.रु.	१००.००	१००.००	१२०.००	१००.००	१००.००	१००	१०५.००	८७.८०		
(क)	जम्मा		१२०.००					१२०.००				१०५.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३.००					३.००				३.००			
(ग)	कूल जम्मा		१२३.००	१००				१२३.००				१०८.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१८५.००	(कम र हजामा)
२ बजेट उपस्थापक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>गारूबर्क ट्याङ्की निर्माण</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	१५०.००	
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेव		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८५.५०		३. जनसहभागिता	३५.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	१५०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	३५.५०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.२७	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९. शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) बाटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	अयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफायत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	१.००	१८०.००	१००.००	पौढा	१.००	१००.००	१८०.००	१००.००	१००	१००	१८०.५०	१००.२८	१५		
(क)	जम्मा		१८०.००					१८०.००				१८०.५०				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		५.५०					५.५०				५.५०				
(ग)	कूल जम्मा		१८५.५०	१००				१८५.५०				१८५.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	२३९.००
२ बजेट उपसर्पिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाडु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूंजीगत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>बाबा टेल रम्बे बानेपानी ट्याङ्की</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१९.४.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२४६.००		३. जनसहभागिता	४५.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
३. जनसहभागिता	४६.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९७.१५
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)	
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्वत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५			
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	१.००	२४०.००	१००.००	चौटा	१.००	१००.००	२४०.००	१.००	१००.००	१.००	२३३.००	९७.०८				
(क)	जम्मा		२४०.००					२४०.००				२३३.००					
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००					६.००				६.००					
(ग)	कुल जम्मा		२४६.००	१००				२४६.००				२३९.००					







# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१००.००	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपरोधिक नं.	८-०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>प्रहरी चौकी तारजाली घेरामा</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१००.००		३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१००.००		(ख) वैदेशिक १. क्रण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
(ख) वैदेशिक १. क्रण			९ शुद्धेख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	कौफियत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१	तारजाली घेरामा निर्माण कार्य	३६.००	९७.००	१००.००	रु.ली.	३६.००	१००.००	९७.००	३६.००	१००.००	१००	९७.००	१००.००		
(क)	जम्मा		९७.००					९७.००				९७.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३.००					३.००				३.००			
(ग)	कूल जम्मा		१००.००	१००				१००.००				१००.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३६९.००	(रुम ६ हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>पोल्बेल मरुघाट निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३६९.००		३. जनसहभागिता	६९.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था					
३. जनसहभागिता					
(ख) वैदेशिक १. ऋण	६९.००				
२. अनुदान					
३. अनुदान					१००.००
(ग) दानु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	प्रतिशत	परिमाण	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	
१	मरुघाट निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१	मरुघाट निर्माण कार्य	१.००	३६०.००	१००.००	शौट्टा	१.००	१००.००	३६०.००	१.००	१००.००	१००.००	३६०.००	१००.००	३६०.००	१००.००	
(क)	जम्मा		३६०.००					३६०.००				३६०.००		३६०.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००					९.००				९.००		९.००		
(ग)	कुल जम्मा		३६९.००	१००				३६९.००				३६९.००		३६९.००		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३६८.५०	(रुम ४ हजारमा)
२ बजेट उपसर्धिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्जागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>संग्वादेवी मा.वि. धेरारबार</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३०१.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४३०.५०		३. जनसहभागिता	६७.५०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३५०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक १. ऋण	८०.५०		८		८५.६०
२. अनुदान			९		
(ग) वरु संस्था			१०		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत			
१	धेरारबार निर्माण कार्य	७६.००	४२०.००	१००.००	रु.मी.	७६.००	१००.००	४२०.००	७६.००	१००.००	१००	१२	१३	१५		
(क)	जम्मा		४२०.००					४२०.००							३५८.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१०.५०					१०.५०							१०.५०	
(ग)	कुल जम्मा		४३०.५०	१००				४३०.५०							३६८.५०	





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१८४.५०	(रुमा रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८-०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कोविदबाट रुटिमाते इभारचोक एक घर एक धारा खानेपानी</b>		(क) आन्तरीक	१५०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८४.५०		३. जनसहभागिता	३४.५०	
(क) आन्तरीक	१५०.००		१. ऋण		
२. अनुदान			२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक	३४.५०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
१. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० विरेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दत्त संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	धारा निर्माण कार्य	१८.००	१०८.००	६०.००	मोटर	१८.००	६०.००	१०८.००	१८.००	६०.००	१००	१०८.००	१०८.००	१००.००		
२	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	०.५५	७२.००	४०.००	कि.मी.	०.५५	४०.००	७२.००	०.५५	४०.००	१००	७२.००	१००.००			
(क)	जम्मा		१८०.००				१८०.००					१८०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		४.५०				४.५०					४.५०				
(ग)	कूल जम्मा		१८४.५०	१००			१८४.५०					१८४.५०				







# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	९२.००	(रकम र हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	<b>केवरा दान्तरमर रिटर्निङ बाल</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	७७.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३.००		३. जनसहभागिता	१५.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	१००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२३.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	७४.८०	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९. शुद्धदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	यस अवधिको बजेट (रु.)	३	५	५	रु.शौ.	७	५	५	१०	१२	१२	१३	१४	१५	१५	
१	ग्याविषण पखाल निर्माण कार्य	३८.००	१२०.००	१००.००		३८.००	१००.००	१२०.००	३२.००	८४.२१	८४	८४.००	७४.१७	७४.१७		
(क)	जम्मा		१२०.००					१२०.००							८५.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३.००					३.००							३.००	
(ग)	कूल जम्मा		१२३.००	१००			१००	१२३.००							९२.००	



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१२३.००	(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपरोधिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>ज्याम्बागु खानेपानी ट्याङ्की निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३.००		३. जनसहभागिता	२३.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२३.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० विरेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	ट्याङ्की निर्माण कार्य	१.००	१२०.००	१००.००	शौट्टा	१.००	१००.००	१२०.००	१.००	१००.००	१००	१२०.००	१००.००			
(क)	जम्मा		१२०.००					१२०.००				१२०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३.००					३.००				३.००				
(ग)	कूल जम्मा		१२३.००	१.००				१२३.००				१२३.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१२३.००	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उपसर्पिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाडु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्वागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>तस्वीर्योड सडक निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३.००		३. जनसहभागिता	२३.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	२३.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुल्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वारु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	सडक चौडा गर्ने कार्य	०.१५	७६.००	६३.३३	कि.मी.	०.१५	६३.३३	७६.००		६३.३३	१००	१००	७६.००	१००.००		
२	सुख्खा ढुङ्गाको सोलिड गर्ने कार्य	४०.००	४४.००	३६.६७	र.मी.	४०.००	३६.६७	४४.००		३६.६७	१००	१००	४४.००	१००.००		
(क)	जम्मा		१२०.००					१२०.००					१२०.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३.००					३.००					३.००			
(ग)	कुल जम्मा		१२३.००	१००				१२३.००					१२३.००			





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१८५.५०
२ बजेट उपरोधिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>महुला मरणघाट निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१४४.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१६४.५०		३. जनसहभागिता	४१.५०
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१४०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक १. ऋण	४४.५०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९५.३७
२. अनुदान			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दत्त संस्था			१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६१२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६१२०७७ अवधिसम्मको खर्च			कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत		
१	मरणघाट निर्माण कार्य	१.००	१९०.००	१००.००	पौडा	१.००	१००.००	१९०.००	१.००	१००.००	१००	१२	१३	१४	१५
(क)	जम्मा		१९०.००					१९०.००					१८५.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		४.५०					४.५०					४.५०		
(ग)	कूल जम्मा		१९४.५०	१००				१९४.५०					१८९.५०		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१२४.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) वृजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>माझी बोला काठको पुन निर्माण</b>		(क) आन्तरीक	१००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१२३.००		३. जनसहभागिता	२४.००	
(क) आन्तरीक	१००.००		(ख) वैदेशिक		
२. संस्था			१. ऋण		
(ख) वैदेशिक	२३.००		२. अनुदान		
२. अनुदान			८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.८१
१. ऋण			९ शुद्धेष्टिख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	काठको पुन निर्माण कार्य(फरामको)	३	५	५	रु	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		१.००	१२०.००	१००.००	रु	१.००	१००.००	१२०.००	१.००	१००.००	१००.००	१२१.००	१००.८३			
(क)	जम्मा		१२०.००					१२०.००				१२१.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		३.००					३.००				३.००				
(ग)	कूल जम्मा		१२३.००	१००				१२३.००				१२४.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

(रुम ६ हजारमा)

२४६.००

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

२०७६/०७७  
८०३३०५०८००१

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

(अ) चातु

लाहटोल खानेपानी एक घर एक धारा  
श्यामकृष्ण पौडेल

(आ) वृजीगत

२४६.००  
२००.००

(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२००.००

४६.००

२. संस्था

४६.००

३. जनसहभागिता

४६.००

४६.००

१. ऋण

४६.००

२. अनुदान

४६.००

८. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

१००.००

९. शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१०. वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- ३ आ. व.
- २ बजेट उपशीर्षक नं.
- ३ मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.)
- (क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार
२. संस्था
३. जनसहभागिता
- (ख) वैदेशिक १. ऋण
२. अनुदान
- (ग) दातृ संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत			
१	धारा निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१	धारा निर्माण कार्य	१२.००	८७.००	३६.२५	शौट्टा	१२.००	३६.२५	८७.००	१२.००	३६.२५	१००	८७.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
२	पाइप र फिटिङ खर्चिद कार्य	०.४५	१५३.००	६३.७५	कि.मी.	०.४५	६३.७५	१५३.००	०.४५	६३.७५	१००	१५३.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
(क)	जम्मा		२४०.००					२४०.००										
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००					६.००										
(ग)	कूल जम्मा		२४६.००	१००				२४६.००										





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा) ३०७.५०
- २ बजेट उपशीर्षक नं. ८०३३०५०८००१ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) ३०७.५०
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चालु
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **स्वास्थ्य चौकी गुम्बा बडक स्तरीली** (आ) पूजागत
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. संस्था ३. जनसहभागिता ५७.५०
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) २५०.०० (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान १००.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. संस्था ३. जनसहभागिता ५७.५०
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान १००.००
- (ग) दातृ संस्था ५ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) १० वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	पत्रिक डडगाको पछाला मिमाण कार्य (२९ रु.मी)	३०.००	३००.००	१००.००	रु.मी.	३०.००	१००.००	३००.००	३०.००	१००.००	१००	३००.००	१००.००	३०७.५०	१००.००	
(क)	जम्मा		३००.००					३००.००				३००.००		३०७.५०		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		७.५०					७.५०				७.५०		३०७.५०		
(ग)	कूल जम्मा		३०७.५०	१००			३०७.५०					३०७.५०		३०७.५०		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७				(रुम रु हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१	७	यस अघिको खर्च (रु.)	२४७.००	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(अ) चालु		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>गैरा कृष्य रूढका सैदान निर्माण</b>		(आ) पूजगीत		
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००	
६ यस अघिको बजेट (रु.)	२४६.००		२. संस्था	४७.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००		३. जनसहभागिता		
२. संस्था			(ख) वैदेशिक १. क्रण		
३. जनसहभागिता	४६.००		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक १. क्रण		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.४१	
२. अनुदान		९	शुद्धेख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		

### (ग) वारु संस्था

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	सकम रु	प्रतिशत	सकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	पबिक ढुङाको पखाल निर्माण कार्य	१९.००	२४०.००	१००.००	घ.मी.	१९.००	१००.००	२४०.००	१९.००	१००.००	१००	२४१.००	१००.४२			
(क)	जम्मा		२४०.००						२४०.००					२४१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००						६.००					६.००		
(ग)	कूल जम्मा		२४६.००	१००					२४६.००					२४७.००		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

- १ आ. व. २०७६/०७७
- २ बजेट उपवर्षिक नं. ८०३३०५०८००१
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **गैरा बतिसङ्ख ह्युम पाइप र पहिरो निवन्धन**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ३६९,००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ३००.००
२. संस्था ६९.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण ६९.००
२. अनुदान १००.००
३. जमसहभागीता
- ५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००
- ९ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

- ७ यस अवधिको खर्च (रु.) ३६९.००
- (अ) चालु
- (आ) पूजागत ३००.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ३००.००
२. संस्था ३००.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण ६९.००
२. अनुदान १००.००

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६६०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६६०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६६०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	ह्युम पाइप निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१	ह्युम पाइप निर्माण कार्य	१५.००	३२२.००	८९.४४	र.मी.	१५.००	८९.४४	३२२.००	१५.००	८९.४४	१००	३२२.००	१००.००	३२२.००	१००.००
२	ग्याबियण पखाल निर्माण कार्य	८.००	३८.००	१०.५६	घ.मी.	८.००	१०.५६	३८.००	८.००	१०.५६	१००	३८.००	१००.००	३८.००	१००.००
(क)	जम्मा		३६०.००					३६०.००				३६०.००		३६०.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००					९.००				९.००		९.००	
(ग)	कूल जम्मा		३६९.००	१००				३६९.००	१००			३६९.००		३६९.००	



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. व. २०७६/०७७ (रकम र हजारमा)
- २ बजेट उपशीर्षक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (र.) ३०९.५०  
(अ) चालु
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **जीवितार कृषि सामुदायिक भवन सेवानेरी बाल**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (र.) ३०७.५०  
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २५०.००  
२. संस्था  
३. जनसहभागिता ५७.५०  
(ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ५७.५०
- ७ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९०.६५
- ८ शुद्धेख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) ९०.६५
- ९ वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम र	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	पत्रिका दुइटाको पखौल निर्माण कार्य	२४.००	३००.००	१००.००	र.सौ.	२४.००	१००.००	३००.००	२४.००	१००.००	१००	३०२.००	१००.६७			
(क)	जम्मा		३००.००					३००.००				३०२.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		७५०					७५०				७५०				
(ग)	कूल जम्मा		३०७.५०	१००				३०७.५०				३०९.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३३९.००	(कम र हजामा)
८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजीगत	३००.००	
<b>बीतार बलित मरणघाट जानेबाटो निर्माण</b>		(क) आन्तरीक	३९.००	
श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
३६९.००		३. जनसहभागिता	३९.००	
३००.००		(ख) वैदेशिक		
		१. ऋण		
		२. अनुदान		
६९.००	८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९१.८७	
		९. शुद्धेष्टि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
	१०	वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	गोरेटो बाटो निर्माण कार्य	१.४०	३२२.००	५	कि.मी.	१.४०	५९.४४	३२२.००	१.४०	१२७.५८	१४३	३२२.००	१००.००
२	श्याबिबण पखाल निर्माण कार्य	८.००	३८.००	१०	च.मी.	८.००	१०.५६	३८.००	८.००	१०.५६	१००	८.००	२१.०५
(क)	जम्मा		३६०.००					३६०.००				३३०.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००					९.००				९.००	
(ग)	कूल जम्मा		३६९.००	१००				३६९.००				३३९.००	













# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	७१९.००	(रुम ६ हजारमा)
२ बजेट उपरोधिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सामुदायिक भवन घोर्पु</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५८५.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	७३८.००		३. जनसहभागिता	१३४.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	१३८.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९७.४३
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुल्देखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० त्रितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दत्त संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत
१	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	१.००	७२०.००	५	घौडा	१.००	१००.००	५	१०	१००.००	१००.००	१००	७०१.००	९७.३६	
(क)	जम्मा		७२०.००										७०१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१८.००										१८.००		
(ग)	कूल जम्मा		७३८.००	१००				७३८.००					७१९.००		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

(रुम रु हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	७३८.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्जागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>सामुदायिक भवन लगाइ</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६००.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	७३८.००		३. जनसहभागिता	१३८.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	६००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक १. ऋण	१३८.००		८	वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत
२. अनुदान			९	शुद्धेख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
(ग) वतु संस्था			१०	वित्तको समग्र प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

१००.००

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		१.००	७२०.००	१००.००	शौट्टा	१.००	१००.००	७२०.००	१.००	१००.००	१००	७२०.००	१००.००			
(क)	जम्मा		७२०.००					७२०.००				७२०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१८.००					१८.००				१८.००				
(ग)	कूल जम्मा		७३८.००	१००				७३८.००				७३८.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. व. २०७६/०७७ (रुम ४ हजारा)
- २ बजेट उपसर्षिक नं. ८०३३०५०८००१
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **नया बस्ती ग्राभेल सडक ढल विकास**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) २४६.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २००.००
२. संस्था ४६.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण ४६.००
२. अनुदान १००.००
- १ श्रद्धेय यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति					यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	सडक ग्राभेल गर्ने कार्य	०.३४	२१४.००	८९.१७	कि.मी.	०.३४	२१४.००	०.३४	९०	१००	२१४.००	१००	२१४.००	१००.००				
२	ह्यूम पाइप राहने कार्य	५.००	२६.००	१०.८३	र.मी.	५.००	२६.००	५.००	१०.८३	१००	२६.००	१००	२६.००	१००.००				
(क)	जम्मा		२४०.००				२४०.००				२४०.००		२४०.००					
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००				६.००				६.००		६.००					
(ग)	कूल जम्मा		२४६.००	१००			२४६.००				२४६.००		२४६.००					



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१८३.५०	(रुम र हजारा)
२ बजेट उपसर्धिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाडु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्वागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कस्लेरी बालेपानी फिटिङ/भिट्टर ससेल</b>		(क) आन्तरीक	१४८.३४	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८५.५०		३. जनसहभागिता	३५.१६	
(क) आन्तरीक	१५०.००		(ख) वैदेशिक		
२. संस्था			१. ऋण		
३. जनसहभागिता	३५.५०		२. अनुदान		
(ख) वैदेशिक			५		१८.९२
२. अनुदान			६		
(ग) वट्ट संस्था			९		
			१०		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भाषित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	धारा फिटिङ तथा मिमाण गर्ने कार्य	३०.००	१३१.००	७६.८०	मोटा	३०.००	७६.८०	१३१.००	३०.००	७६.८०	१००	१३१.००	१००.००			
२	पाईप खनिए गर्ने कार्य	०.३०	४३.००	२३.२०	कि.मी.	०.३०	२३.२०	४३.००	०.३०	२३.२०	१००	४०.००	९५.२४			
(क)	जम्मा		१८१.००					१८१.००				१७९.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		४.५०					४.५०				४.५०				
(ग)	कुल जम्मा		१८५.५०	१००				१८५.५०				१८३.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा)
- २ बजेट उपाधिका नं. ८०३३०५०८००१ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) ३७१.००  
(अ) चालु
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (आ) पूजीगत
- ४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम **गुठी बजार बानेश्वरी** (क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार ३००.००  
श्यामकृष्ण पौडेल २. संस्था
- ५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम ३. जन्मसहभागिता ७१.००  
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार २. अनुदान
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ३००.०० (ख) वैदेशिक १. ऋण ९१.००  
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार २. अनुदान १००.००
- ७ मन्त्रालय ३. जन्मसहभागिता ८. श्रद्धेयि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)
- ८ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम ९. वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)
- ९ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम १०. वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	धारा निर्माण गर्ने कार्य	२.००	७७.००	४२.५४	मोटा	२.००	४२.५४	७७.००	२.००	४२.५४	१००	७७.००	१००.००	१४		
२	पाईप तथा फिटिङ खोर्दा गर्ने कार्य	२.१६	२८५.००	१५७.४६	कि.मी.	२.१६	१५७.४६	२८५.००	२.१६	१५७.४६	१००	२८५.००	१००.००			
(क)	जम्मा		३६२.००					३६२.००					३६२.००			
(ख)	प्रशान्तिक खर्च		१.००					१.००					१.००			
(ग)	कुल जम्मा		३७१.००	२००			२००	३७१.००					३७१.००			





नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजीगत
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कन्यादेवी आ.वि. घेराबार</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था
६ यस अवधिको बजेट (र.)	२४६.००		३. जनसहभागिता
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण
२. संस्था			२. अनुदान
(ख) वैदेशिक १. ऋण	४६.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत
२. अनुदान			९ शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत
(ग) दातृ संस्था			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्म
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	
१	घेराबार निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	९	१०	११	
		२६.००	२४०.००	१००.००	र.श्री.	२६.००	२४०.००	१००.००	१०.००	
									३८.४६	
(क)	जम्मा		२४०.००				२४०.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००				६.००			
(ग)	कूल जम्मा		२४६.००	१००			२४६.००			





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३७०.००	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उशार्थिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>पोखरी बाबुरी स्वरा सिढी निर्माण</b>		(क) आन्तरीक	३००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	७०.००	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	३६९.००		३. जनसहभागिता		
(क) आन्तरीक	३००.००		१. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	६९.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.२७	
(ख) वैदेशिक			९ शुद्धीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० तित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वट्ट संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौभ्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	परिमाण	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	पब्लिक सिढी निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४			
१		१०९.००	३६०.००	१००.००	रु.श्री.	१०९.००	१००.००	३६०.००	१०९.००	१००.००	१००	३६१.००	१००.२८			
(क)	जम्मा		३६०.००					३६०.००				३६१.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००					९.००				९.००				
(ग)	कूल जम्मा		३६९.००	१००				३६९.००				३७०.००				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (कम र हजारमा)
- २ बजेट उपशीर्षक नं. ८०३३०५०८००१
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम **पुरानो छाप टस निर्माण**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) २४६.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २००.००
२. संस्था ४६.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ४६.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान १००.००
- ५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत १००.००
- ९ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	टस निर्माण कार्य	१.००	२४०.००	१००.००	शौट	१.००	१००.००	२४०.००	१.००	१००.००	१००	१३	१४	१००.००	
(क)	जम्मा		२४०.००											२४०.००	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००											६.००	
(ग)	कूल जम्मा		२४६.००	१००										२४६.००	





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	१८४.५०	(रकम र इजामा)
२ बजेट उपशाीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>बाहुन गाउँ मन्दिर मर्मत</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१५०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	१८४.५०		३. जनसहभागिता	३४.५०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१५०.००		(ख) वैदेशिक १. त्रण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	३४.५०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. त्रण			९ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दलु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	मन्दिर मर्मत कार्य	१.००	१८०.००	१००.००	मोटा	१.००	१००.००	१८०.००	१.००	१००.००	१००	१८०.००	१००.००			
(क)	जम्मा		१८०.००					१८०.००				१८०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		४.५०					४.५०				४.५०				
(ग)	कूल जम्मा		१८४.५०	१००				१८४.५०				१८४.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	६२.५०	(रुम र इजाजत)
२ बजेट उपशाीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>जोडस्वारा सिचाई कुलो निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६२.५०		३. जनसहभागिता	१२.५०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५०.००		(ख) वैदेशिक १. त्रण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	१२.५०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. त्रण			९ शुद्धेखित यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) बाह्य संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषधरत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत	
१	२ कठिन्च कुलो मर्मत कार्य	३	५	५	कि.मी.	७	५	१	११	१०	१२	१३	१४	१५	१५	
१	कठिन्च कुलो मर्मत कार्य	०.२५	६१.००	१००.००		०.२५	१००.००	६१.००	१००.००	०.२५	१००.००	६१.००	१००.००	६१.००	१००.००	
(क)	जम्मा		६१.००					६१.००				६१.००		६१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१.५०					१.५०				१.५०		१.५०		
(ग)	कूल जम्मा		६२.५०	१००			१००	६२.५०				६२.५०		६२.५०		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (कम र हजारमा)
- २ बजेट उपसर्षिक नं. ८०३३०५०८००१
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **भारतपानी बामपाडे कुनो निर्माण**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ६२.५०
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ५०.००
२. संस्था १२.५०
- (ख) वैदेशिक १. ऋण १२.५०
३. जनसहभागिता १००.००
- (ग) वतु संस्था १
१. अतुलन १
२. अतुलन १
३. अतुलन १
४. अतुलन १
५. अतुलन १
६. अतुलन १
७. अतुलन १
८. अतुलन १
९. अतुलन १
१०. अतुलन १

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	कच्ची कुलो मर्मत कार्य	३	५	५	६	७	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		०.३०	६१.००	१००.००	कि.मी.	०.३०	१००.००	६१.००	०.३०	१००.००	६१.००	१००.००	१००.००	६१.००	१००.००	१००.००
(क)	जम्मा		६१.००					६१.००						६१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१.५०					१.५०						१.५०		
(ग)	कुल जम्मा		६२.५०	१००			१००	६२.५०						६२.५०		





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (र.)	६१.५०	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उपवर्षिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) वृजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कटुन्चे कालेवास खानेपानी ट्याङ्की मर्मत कार्य</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	५०.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (र.)	६१.५०		३. जनसहभागिता	११.५०	
	(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार		१. क्रयण		
	२. संस्था		२. अनुदान		
	३. जनसहभागिता		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
(ख) वैदेशिक १. क्रयण	११.५०		९ शुद्धदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वस्तु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रुम र	प्रतिशत	रुम र	प्रतिशत	
१	ट्याङ्की मर्मत कार्य	३	५	५	रु	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	
१	ट्याङ्की मर्मत कार्य	१.००	६०.००	१००.००	मोटा	१.००	१००.००	६०.००	१.००	१००.००	१००.००	६०.००	१.५०	१००.००	६१.५०	
(क)	जम्मा		६०.००					६०.००				६०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१.५०					१.५०				१.५०				
(ग)	कूल जम्मा		६१.५०	१००				६१.५०				६१.५०				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	६१५.००	(रुम र हजारमा)
२ बजेट उशार्थिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूंजीगत		
४ कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	<b>बर्दको दाम्पाडे बानेपानी विस्तार</b>		(क) आन्तरीक	५००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	११५.००	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६१५.००		३. जनसहभागिता		
(क) आन्तरीक	५००.००		(ख) वैदेशिक		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	११५.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक			९ शुद्धीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	धारा निर्माण कार्य	२४.००	३२१.००	५३.५०	मोटा	२४.००	५३.५०	३२१.००	१००	५३.५०	१००	३२१.००	१००.००			
२	पाइप र फिटिङ खरिद कार्य	१.४५	२७९.००	४६.५०	कि.मी.	१.४५	४६.५०	२७९.००	१००	४६.५०	१००	२७९.००	१००.००			
(क)	जम्मा		६००.००					६००.००				६००.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१५.००					१५.००				१५.००				
(ग)	कूल जम्मा		६१५.००	१००				६१५.००				६१५.००				







# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम रु हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	५१२.००
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाटु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>खलेगाउ भरतघाट जाने बाटो तथा टुस</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	४००.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	५१२.००		३. जनसहभागिता	११२.००
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	४००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक १. ऋण	११२.००		५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
२. अनुदान			१ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)	
(ग) दत्त संस्था			१० विरेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	भारित	प्रतिशत	रुम रु	प्रतिशत				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	दस निर्माण कार्य	१.००	४४०.००	१०.००	चौटा	१.००	१०.००	४४०.००	१.००	१०.००	१००	४४०.००	१००.००			
२	गाँोटो बाटो निर्माण कार्य	०.१०	५०.००	१०.००	कि.मी.	०.१०	१०.००	५०.००	०.१०	१०.००	१००	५०.००	१००.००			
(क)	जम्मा		५००.००					५००.००				५००.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१२.००					१२.००				१२.००				
(ग)	कूल जम्मा		५१२.००	१००				५१२.००				५१२.००				











# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	३७४.७०	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उम्पार्थक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चातु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>संगलादेवी मा. वि. भौतिक पुर्वाधार निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२९४.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४८०.७०		३. जनसहभागिता	८०.७०	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३९०.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	९०.७०		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		७७.९५
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९. शुद्धीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१०. बित्तिको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वटु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	गोरेटो बाटो सिटी निर्माण कार्य	२२.००	४६९.००	१००.००	रु.मी.	२२.००	१००.००	४६९.००	२२.००	१००.००	१००	३६३.००	७७.४०			
(क)	जम्मा		४६९.००					४६९.००				३६३.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		११.७०					११.७०				११.७०				
(ग)	कूल जम्मा		४८०.७०	१००				४८०.७०				३७४.७०				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	२४६.००	(रकम रु हजारमा)
२ बजेट उपसर्पिक नं.	८०३३०४०८०००१		(अ) चाडु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>शला आ.वि.भौतिक पुर्नधार बेगवार निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	२४६.००		३. जनसहभागिता	४६.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	२००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	४६.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		१००.००
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)		
(ग) वारु संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य					यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्राप्ति		यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत				
१	पखाल निर्माण कार्य	२०.००	१२४.००	४२.०८	र.मी.	२०.००	४२.०८	१२४.००	१०	११	१२	१३	१४	१५			
२	धराबार निर्माण तथा मर्मत कार्य	१००.००	११५.००	४७.९२	र.मी.	१००.००	४७.९२	११५.००	१००.००	४७.९२	१००	११५.००	१००.००	१००.००			
(क)	जम्मा		२४०.००					२४०.००				२४०.००					
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००					६.००				६.००					
(ग)	कुल जम्मा		२४६.००	१००				२४६.००				२४६.००					



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अघिको खर्च (रु.)	३७०.००	(कम र हजामा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूजीगत		
४ कार्यक्रम/अयोजनाको नाम	<b>गैरा बा.वि.भौतिक पूर्वाधार पब्लिक निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००	
५ अयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेल		२. संस्था		
६ यस अघिको बजेट (रु.)	३७०.००		३. जनसहभागिता	७०.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	७०.००		५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धीकृत यस अवधिमाको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	अयोजनाको कूल कार्य				यस ०७६६०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६६०७७ अवधिमाको भौतिक प्रगति				यस ०७६६०७७ अवधिमाको खर्च		कीकृत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	पब्लिक निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		३८.००	३६१.००	१००.००	व्य.श्री.	३८.००	१००.००	१००.००	३६१.००	३८.००	१००.००	३६१.००	१००.००	३६१.००	१००.००	
(क)	जम्मा		३६१.००						३६१.००					३६१.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		९.००						९.००					९.००		
(ग)	कूल जम्मा		३७०.००	१००				१००	३७०.००					३७०.००		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	४९२.००	(रुम ४ हजारमा)
२ बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चालु		
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत		
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>कुण्डला मा.वि. भौतिक पुर्वाधार भवन निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	४००.००	
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	४९२.००		३. जनसहभागिता	९२.००	
(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	४००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था			२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	९२.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान			१० वितेको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) दत्त संस्था					

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	भवन पुर्वाधार निर्माण कार्य	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
		३८.००	४८०.००	१००.००	पौडाला	३८.००	१००.००	४८०.००	३८.००	१००.००	१००	४८०.००	१००.००			
(क)	जम्मा		४८०.००					४८०.००				४८०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१२.००					१२.००				१२.००				
(ग)	कूल जम्मा		४९२.००	१००				४९२.००				४९२.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	७३८.००	(कम र हजारमा)
८०३३०५०८००१		(अ) चाटु		
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूँजीगत	६००.००	
<b>मापिक पोखरा बा.वि.भौतिक पुर्वाधार धेरैबार निर्माण</b>		(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	१३८.००	
श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था		
		३. जनसहभागिता		
		(ख) वैदेशिक १. त्रण		
		२. अनुदान		
		३. जनसहभागिता		
		५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
		१ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
		१० वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	धेरैबार निर्माण कार्य	११.००	७२०.००	१००.००	रु.जी.	९१.००	१००.००	९	१०	१००.००	१००	१२	७२०.००	१४	१५	
(क)	जम्मा		७२०.००													
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१८.००													
(ग)	कूल जम्मा		७३८.००	१००												





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रुम र हजारमा)

१ आ. व.	२०७६/०७७	७	यस अवधिको खर्च (रु.)	६१५.००
२ बजेट उपशासिक नं.	८०३३०५०८००१		(अ) चाडु	
३ मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय		(आ) पूर्जागत	
४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>निरन्वना मा.वि.भौतिक पूर्वाधार बेरावार निर्माण</b>		(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	५००.००
५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल		२. संस्था	
६ यस अवधिको बजेट (रु.)	६१५.००		३. जनसहभागिता	११५.००
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	५००.००		(ख) वैदेशिक १. ऋण	
२. संस्था			२. अनुदान	
(ख) वैदेशिक १. ऋण	११५.००		८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००
२. अनुदान			९ शुद्धेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)	
(ग) वारु संस्था			१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)	

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भार	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	बेरावार निर्माण कार्य	३	४	५	रु.मी.	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
		६९.००	६००.००	१००.००		६९.००	६९.००	१००.००	६९.००	६९.००	१००.००	६९.००	१००.००	१००.००		
(क)	जम्मा		६००.००						६००.००				६००.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१५.००						१५.००				१५.००			
(ग)	कुल जम्मा		६१५.००	१००				१००	६१५.००				६१५.००			





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ. व. २०७६/०७७ (रकम र हजारमा)

२ बजेट उम्पार्थिक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (रु.) ४९५.००

३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चातु ४९५.००

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **शुक्ला धर निर्माण कार्य** (आ) पूर्वागत ४९५.००

५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल ५००.००

६ यस अवधिको बजेट (रु.) ५००.००

(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार ०.००

२. संस्था

३. जनसहभागिता

(ख) वैदेशिक १. ऋण ०.००

२. अनुदान

३. अनुदान ०.००

४ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९९.००

५ शुद्धीख यस अवधिसम्मको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)

१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजनाको कुल कार्य				यस ०७६१०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६१०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत			
१	दस शुक्ला धर निर्माण कार्य	१.००	५००.००	१००.००	पौडेल	५	९	१०	१२	२००	४९५.००	९९.००	१५			
(क)	जम्मा		५००.००								४९५.००					
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००								०.००					
(ग)	कुल जम्मा		५००.००	१००		१००	५००.००	२.००	२००.००	२००	४९५.००	९९.००				





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. व. २०७६/०७७ (कम र इजामा)
- २ बजेट उपशासक नं. ८०३३०५०८००१ यस अवधिको खर्च (र.) २,९८.३६
- ३ मन्त्रालय सधीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (अ) चातु २,९८.३६
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **बडा भित्रका सडक सफा गर्ने कार्य बढा नं.५** (आ) पूजागत २,९८.३६
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल ३००.००
- ६ यस अवधिको बजेट (र.) ३००.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ०.००
२. संस्था
३. जनसहभागिता
- (ख) वैदेशिक १. त्रण ०.००
२. अनुदान
- ५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९९.४५
- १ शुद्धैख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६२०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति				यस ०७६२०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	सकम र	प्रतिशत	खर्च		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	बडा नं.५ भित्र शाखा सडकहरु मर्मत गर्ने कार्य	३.००	३००.००	१००.००	कि.मी.	३.००	१००.००	३००.००	२.७५	९९.६७	९२	२९८.३६	९९.४५			
(क)	जम्मा		३००.००					३००.००				२९८.३६				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००					०.००				०.००				
(ग)	कूल जम्मा		३००.००	१००			३००.००					२९८.३६				









# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ. ब.	२०७६/०७७	७. यस अवधिको खर्च (रु.)	४०६२.००	(कम र हज्यामा)
२. बजेट उपसर्पिक नं.	८०३३०५०८००१	(अ) चातु		
३. सन्तानय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(आ) पूजीगत		
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>स्वास्थ्य साखा कार्यक्रम</b>	(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	४०६२.००	
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण चौडेब	२. संस्था		
६. यस अवधिको बजेट (रु.)	४१३६.००	३. जनसहभागिता	०.००	
		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
		२. अनुदान		
		३. जनसहभागिता		
		४. अन्य		
		५. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत		९८.२१
		६. शुद्धेखिस्य सम अवधिभसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
		७. वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक वषय				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीफयत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	एम्बुलेन्स खर्च	१००.००	२००.००	४.८४	घ.सं.	१००.००	४.८४	२००.००	१००.००	१००.००	२००.००	१००.००	१००.००	
२	स्वास्थ्य शिपिरी	३.००	२६२.००	६.३३	ठोल	३.००	६.३३	२६२.००	३.००	३.३३	२६०.००	९५.४२		
३	औषधि खरिद	१००.००	१५००.००	३६.२७	घ.सं.	१००.००	३६.२७	१५००.००	१००.००	३६.२७	१५००.००	१००.००		
४	फर्तिचर तथा सर्जिकल सामान खरिद	१००.००	७००.००	१६.९२	घ.सं.	१००.००	१६.९२	७००.००	१००.००	१६.९२	६९२.००	९८.८६		
५	गर्बती तथा सुल्दरीलाई पोषण भत्ता	६५.००	४००.००	९.६७	जम्मा	६५.००	९.६७	४००.००	६५.००	९.६७	३५०.००	८७.५०		
६	माहिना स्वा.से. लाई मोबाईल नितरण	२८.००	३२०.००	७.७४	जम्मा	२८.००	७.७४	३२०.००	२८.००	७.७४	३२०.००	१००.००		
७	पान्तिको पुगुस्तर जाच	५४.००	१००.००	२.४२	ठोल	५४.००	२.४२	१००.००	५४.००	२.४२	१००.००	१००.००		
८	माहिना स्वा.से. लाई यातायात खर्च	२८.००	४०४.००	९.७७	जम्मा	२८.००	९.७७	४०४.००	२८.००	९.७७	४०४.००	१००.००		
९	न्याय सामान खरिद	१००.००	२५०.००	६.०४	घ.सं.	१००.००	६.०४	२५०.००	१००.००	६.०४	२५०.००	१००.००		
(क)	जम्मा		४१३६.००					४१३६.००			४०६२.००			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००					०.००			०.००			
(ग)	कूल जम्मा		४१३६.००	१००				४१३६.००			४०६२.००			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ. व.	२०७६/०७७	७. यस अवधिको खर्च (रु.)	३०७०.००	(रकम र हजारमा)
२. बजेट उपपरीषद नं.	८०३३०४०८००१	(अ) चातु		
३. मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(आ) पूर्जागत		
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>स्वास्थ्य शाखा कार्यक्रम (कोभिड १९ बन्ने)</b>	(क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार	३०७०.००	
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६. यस अवधिको बजेट (रु.)	३२४७.००	३. जनसहभागिता	०.००	
	३२४७.००	(ख) वैदेशिक १. ऋण		
		२. अनुदान		
		३. जनसहभागिता		
		(ख) वैदेशिक १. ऋण		
		२. अनुदान		
		८. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	९४.५५	
		९. शुरुदेखि यस अवधिको कुल खर्च प्रतिशत (कुल लागतको तुलनामा)		
		१०. वितेको समय प्रतिशतमा (कुल अवधिको तुलनामा)		

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिको मीतिक प्रगति				यस ०७६/०७७ अवधिको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		
१	जटिल रोगीहरूलाई यातायात बन्ने	१३.००	२००.००	५.९६	मोटो	१३.००	२००.००	२००.००	१३.००	६.९६	१००.००	६५.००	३२.५०			
२	कोभिड १९ तथा अन्य जनचेतना कार्यक्रम	१००.००	५०.००	१.५४	पुस्त.	१००.००	५०.००	५०.००	१.५४	१.५४	१००.००	४६.००	९२.००			
३	बनारिस्टन व्यावस्थापन कार्यक्रम	१८०.००	१४००.००	४३.१२	बन्या	१८०.००	१४००.००	१४००.००	४३.१२	४३.१२	१००.००	१४००.००	१००.००	६ ठाउ		
४	धादिङबेसी स्पोर्ट्स क्लब	२२.००	७०.००	२.९६	बन्या	२२.००	७०.००	७०.००	२.९६	२.९६	१००.००	६६.००	९४.२९			
५	पि.सि.आर. परिक्षण	२७०.००	२००.००	६.९६	धान	२७०.००	२००.००	२००.००	६.९६	६.९६	१००.००	१८०.००	९०.००			
६	पि.सि.आर. परिक्षण	४०.००	५०.००	१.५४	बन्या	४०.००	५०.००	५०.००	१.५४	१.५४	१००.००	४५.००	९०.००			
७	आर.डि.टि. परिक्षण	२३९.००	३०.००	०.९२	बन्या	२३९.००	३०.००	३०.००	०.९२	०.९२	१००.००	३०.००	१००.००			
८	हेल्थ डेन्स व्यावस्थापन कार्यक्रम	३.००	१००.००	३.०८	ठाउ	३.००	१००.००	१००.००	३.०८	३.०८	१००.००	१००.००	१००.००			
९	कोभिड १९ तथा पि.सि., मास्क आदि बरिद	१००.००	४००.००	१५.४०	पुस्त.	१००.००	४००.००	४००.००	१५.४०	१५.४०	१००.००	४९१.००	९८.२०			
१०	विचित्र रोगीहरूलाई औषधि बरिद	१००.००	३४०.००	१०.४७	पुस्त.	१००.००	३४०.००	३४०.००	१०.४७	१०.४७	१००.००	३४०.००	१००.००			
११	बस भाडा	१००.००	२५७.००	७.९१	पुस्त.	१००.००	२५७.००	२५७.००	७.९१	७.९१	१००.००	२५७.००	१००.००			
१२	एम्बुलन्स भाडा	१००.००	४०.००	१.५४	पुस्त.	१००.००	४०.००	४०.००	१.५४	१.५४	१००.००	४०.००	१००.००			
(क)	जम्मा		३२४७.००				३२४७.००					३०७०.००				
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००				०.००					०.००				
(ग)	कुल जम्मा		३२४७.००	१००			३२४७.००					३०७०.००				



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. मा. ब. २०७६/०७७  
२. बजेट उपसर्गिक नं. ८०३३०५०८००१  
३. मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय  
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **शिक्षा खाखा कार्यक्रम**  
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल  
६. यस अवधिको बजेट (रु.) ६,४७६,००  
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार ६,४७६,००  
२. संस्था ०.००  
(ख) वैदेशिक १. ऋण ०.००  
२. अनुदान ०.००  
३. जनसहभागिता ०.००  
४. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९१.०६  
५. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) ९१.०६  
१० वित्तोको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

(रकम रु हजारमा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य			यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य					यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कीम्यत
		परिमाण	लगात	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	वार्षिक शैक्षिक बजेटिन प्रकाशन तथा वितरण	१००.००	३५०.००	५.४०	रु.श.	१००.००	५.४०	३५०.००	५.४०	१००.००	३५०.००	१००.००	३५०.००	१००.००
२	अधिष्ठापक कार्यक्रम	३०.००	२०.००	०.३१	बटा	३०.००	०.३१	२०.००	०.३१	३०.००	२०.००	१००.००	१६.३६	८१.८०
३	क्षमता विकास तालिम प्र.अ. तथा वि.व्य.स. अ.	११५.००	५००.००	७.७२	बटा	११५.००	७.७२	५००.००	७.७२	११५.००	५००.००	१००.००	४०८.००	८१.६०
४	आ.वि. फर्निचर	१००.००	१०००.००	१५.४४	रु.श.	१००.००	१५.४४	१०००.००	१५.४४	१००.००	१०००.००	१००.००	९४५.००	९४.५०
५	अंग्रेजी भाषा तालिम	२५.००	१५०.००	२.३२	बटा	२५.००	२.३२	१५०.००	२.३२	२५.००	१५०.००	१००.००	१४४.००	९६.००
६	पाठिका स्त्रीय विद्यार्थी शिक्षक अतिरिक्त	३.००	६१०.००	९.४२	बटा	३.००	९.४२	६१०.००	९.४२	३.००	६१०.००	१००.००	४८५.००	७९.५१
७	प्र.अ. बैठक/तलिका सुधार योजना तर्जुमा	१०.००	१५०.००	२.३२	बटा	१०.००	२.३२	१५०.००	२.३२	१०.००	१५०.००	१००.००	८०.००	८०.००
८	राष्ट्रपति रिजिड कार्यक्रम	१.००	३९०.००	६.०२	घटक	१.००	६.०२	३९०.००	६.०२	१.००	३९०.००	१००.००	३९०.००	१००.००
९	राष्ट्रिय शिक्षा / बाल विद्या कार्यक्रम	१.००	५०.००	०.७७	घटक	१.००	०.७७	५०.००	०.७७	१.००	५०.००	१००.००	५०.००	१००.००
१०	सोत केन्द्र संचालन र व्यवस्थापन कार्यक्रम	१००.००	२५०.००	३.८६	रु.श.	१००.००	३.८६	२५०.००	३.८६	१००.००	२५०.००	१००.००	२३०.००	९.२०
११	छात्राहल्को लागि सेन्टरी पाठ बहिर	९.००	७६.००	११.६७	विद्यार्थ्य	९.००	११.६७	७६.००	११.६७	९.००	७६.००	१००.००	७६.००	१००.००
१२	विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री तथा फर्निचर खरिद	३.००	१९५०.००	३०.११	विद्यार्थ्य	३.००	३०.११	१९५०.००	३०.११	३.००	१९५०.००	१००.००	१९५०.००	१००.००
१३	बैकल्पिक शिक्षा सामग्री वितरण	१००.००	३००.००	४.६३	रु.श.	१००.००	४.६३	३००.००	४.६३	१००.००	३००.००	१००.००	३००.००	१००.००
(क)	जम्मा		६४७६.००				६४७६.००						४८९७.३६	
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००				०.००						०.००	
(ग)	कूल जम्मा		६४७६.००	१००			६४७६.००						४८९७.३६	



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

### सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ. व.	२०७६/०७७	७. यस अवधिको खर्च (रु.)	४३१४.४०	(रकम रु हजारमा)
२. बजेट उपशीर्षक नं.	८०३३०४०८००१	(अ) चाहु		
३. मन्त्रालय	संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय	(आ) पूँजीगत		
४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	<b>स्तर शाखा कार्यक्रम</b>	(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	४३१४.४०	
५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम	श्यामकृष्ण पौडेल	२. संस्था		
६. यस अवधिको बजेट (रु.)	४३१४.४०	३. जनसहभागिता	०.००	
(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार	४३१४.४०	(ख) वैदेशिक १. ऋण		
२. संस्था		२. अनुदान		
३. जनसहभागिता	०.००	५. वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	१००.००	
(ख) वैदेशिक १. ऋण		६. शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)		
२. अनुदान		१०. वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)		
(ग) बातु संस्था				

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कौमियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१	ट्रान्सेन्डर बरिद	१.००	२०२९.४०	४७.०४	मोटा	१.००	४७.०४	२०२९.४०	१.००	४७.०४	१००.००	२०२९.४०	१००.००		
२	ल्यापटप बरिद	४.००	४६०.००	१२.९८	मोटा	४.००	१२.९८	४६०.००	४.००	१२.९८	१००.००	४६०.००	१००.००		
३	डेस्कटप कम्प्युटर बरिद	३.००	४७०.००	१०.८९	शेट	३.००	१०.८९	४७०.००	३.००	१०.८९	१००.००	४७०.००	१००.००		
४	पिन्टर बरिद	१.००	१९०.००	४.४०	मोटा	१.००	४.४०	१९०.००	१.००	४.४०	१००.००	१९०.००	१००.००		
५	मोटरसाईकल बरिद	१.००	४९४.९०	१३.७९	मोटा	१.००	१३.७९	४९४.९०	१.००	१३.७९	१००.००	४९४.९०	१००.००		
६	स्टील दराल बरिद	११.००	१८०.००	४.१७	थाल	११.००	४.१७	१८०.००	११.००	४.१७	१००.००	१८०.००	१००.००		
७	स्टील टेबल बरिद	८.००	१२८.००	२.९७	थाल	८.००	२.९७	१२८.००	८.००	२.९७	१००.००	१२८.००	१००.००		
८	रिफ्लेक्टिभ कुर्ची बरिद	११.००	१०८.००	२.४०	थाल	११.००	२.४०	१०८.००	११.००	२.४०	१००.००	१०८.००	१००.००		
९	रिफ्लेक्टिभ कुर्ची हेवी बरिद	१.००	२२.००	०.४१	थाल	१.००	०.४१	२२.००	१.००	०.४१	१००.००	२२.००	१००.००		
१०	स्टील च्याक बरिद	४.००	३२.००	०.७४	थाल	४.००	०.७४	३२.००	४.००	०.७४	१००.००	३२.००	१००.००		
(क)	जम्मा		४३१४.४०					४३१४.४०				४३१४.४०			
(ख)	प्रशासनिक खर्च		०.००					०.००				०.००			
(ग)	कूल जम्मा		४३१४.४०	१००				४३१४.४०				४३१४.४०			



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

(रकम रु. हजारमा)

२०७६/०७७

२७४०.३८

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) बाबु

(आ) पूजागत

(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२. गाउँपालिका

३. जम्मा खर्च

(ख) वैदेशिक १. क्रयण

२. अनुदान

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वित्तिको समय प्रतिबन्धमा (कूल अवधिको तुलनामा)

९१.३५

१ आ. बा.

२ बजेट उपवर्षिक नं.

३ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम

५ आयोजना/कार्यालय प्रसूचको नाम

६ यस अवधिको बजेट (रु.)

(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२. गाउँपालिका

३. जम्मा बजेट

(ख) वैदेशिक १. क्रयण

२. अनुदान

(ग) बाबु संस्था

२०७६/०७७

२७४०.३८

७ यस अवधिको खर्च (रु.)

(अ) बाबु

(आ) पूजागत

(क) आन्तरिक १. नेपाल सरकार

२. गाउँपालिका

३. जम्मा खर्च

(ख) वैदेशिक १. क्रयण

२. अनुदान

८ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत

९ शुद्धीकृत यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)

१० वित्तिको समय प्रतिबन्धमा (कूल अवधिको तुलनामा)

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य			यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको वार्षिक		कौम्यवत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	बजेट	भारित	प्रतिशत	रकम रु		प्रतिशत
१	वडा नं. १ लाइड खोला पोखरेतधारपाली, जोराड सडकमा सोलिड र कुलो समेत १.५० कि.मी. कच्ची नाली तथा सडक समेत कार्य १.२० कि.मी. हुडगा सोलिड गर्ने कार्य १.५० घ.मी.	५००.००	५२५.००	१७.५०	दिग	७००.००	५२५.००	१७.५०	९९.२९	४९५.३०	९९.३४	
२	वडा नं. २ लाइजोमाने मापक पैवल माई, कोलिड डाडा पैवल मार्ग सिडी निर्माण कार्य १.९० कि.मी. हुडगा सोलिड गर्ने कार्य ६५ घ.मी. सुब्बा हुडगा गारो ७९ घ.मी.	७८०.००	५८५.००	१९.५०	दिग	७८०.००	५८५.००	१९.०३	९७.५६	५३५.८०	९१.५९	
३	वडा नं. ३ घण्टुड सिडी/टिकाडुड सडक सोलिड र कुलो समेत कार्य ०.२० कि.मी. हुडगा सोलिड गर्ने कार्य ४० घ.मी. सुब्बा हुडगा गारो ७० घ.मी.	६००.००	४५०.००	१५.००	दिग	६००.००	४५०.००	१५.८०	९८.६७	४९३.७६	९१.९५	





# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. ब. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा)
- २ बजेट उपपरीषद नं. ८०३३०५०८००१
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **नयाँ छाप कृषि उपज संकलन केन्द्र बनाउनु**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) १४५८.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार ५००.००
२. संस्था ८१३.००
३. जनसहभागिता १४५.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण १४५.००
२. अनुदान १००.००
- (ग) बाटु संस्था १. अनुदान १००.००
२. श्रुद्धीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा)
- १० नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)

## वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य			यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य			यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति			यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत	
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु		प्रतिशत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	दस भवन र चौचालस्य निर्माण	१.००	१४४३.००	१००.००	बौद्धा	१.००	१००.००	१४४३.००	१.००	१००.००	१००.००	१४४३.००	१००.००	
(क)	जम्मा		१४४३.००					१४४३.००				१४४३.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१५.००					१५.००				१५.००		
(ग)	कूल जम्मा		१४५८.००	१००			१४५८.००					१४५८.००		



# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

- १ आ. ब. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा)
- २ बजेट उपसर्गिक नं. ८०३३०५०८००१ ७ यस अवधिको खर्च (रु.) १४६०.००
- ३ सन्तानवय (अ) चालु ६००.००
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम (आ) पूजीगत ७१६.००
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार १४४.००
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) २. संस्था ७१६.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २. संस्था ३. जन्मसम्भाषिता (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ३. जन्मसम्भाषिता १००.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान ३. जन्मसम्भाषिता १००.००
- ७ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ५
- ८ शुल्कीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) ९
- ९ नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा) १०

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कूल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक सस्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कोषिकृत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	दस भवन र सौचालय निर्माण	१.००	१४४२.००	१००.००	घोटा	१.००	१००.००	१४४२.००	१.००	१००.००	१००.००	१४४२.००	१००.००	
(क)	जम्मा		१४४२.००					१४४२.००				१४४२.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		१८.००					१८.००				१८.००		
(ग)	कूल जम्मा		१४६०.००	१००			१००	१४६०.००				१४६०.००		



















# नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका

## गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

### वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

- १ आ. ब. २०७६/०७७ (रकम रु हजारमा) ६०६.००
- २ बजेट उपपरीचिक नं. ८०३३०५०८००१
- ३ मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- ४ कार्यक्रम/आयोजनाको नाम **विद्युत्केशर आधुनिक कृषि समुह बना न. ४**
- ५ आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम श्यामकृष्ण पौडेल
- ६ यस अवधिको बजेट (रु.) ६०६.००
- (क) आन्तरीक १. नेपाल सरकार २००.००
२. संस्था २००.००
३. जनसहभागीता २००.००
- (ख) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान २००.००
- (घ) वैदेशिक १. ऋण २. अनुदान १००.००
- (ग) बापु संस्था ५ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत ९
- ६ शुद्धीख यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) ९
- ७ नित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा) १०

क्र.सं.	क्रियाकलाप विवरण	आयोजना को कुल कार्य				यस ०७६/०७७ को वार्षिक लक्ष्य				यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको भौतिक प्रगति		यस ०७६/०७७ अवधिसम्मको खर्च		कैफियत
		परिमाण	लागत	भार	इकाई	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	प्रतिशत	रकम रु	प्रतिशत	
१	नमुना बाबा खोर निर्माण	१.००	६००.००	१००.००	६	१.००	१००.००	१.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१५
(क)	जम्मा		६००.००					६००.००				६००.००		
(ख)	प्रशासनिक खर्च		६.००					६.००				६.००		
(ग)	कूल जम्मा		६०६.००	१००			१००	६०६.००				६०६.००		







नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

**आ.ब.०७६/७७ को वार्षिक वित्तीय प्रगति**

(रकम रु हजारमा)

विवरण	रकम रु.	प्रगति
वार्षिक कुल बजेट	२९८१९१.८५	७२.१२
कुल खर्च	२१५०७८.५७	

वित्तीय समानीकरण अनुदान रु.		१०२६३२.००		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	९२७००.००	यथार्थ खर्च रु.	७३२७०.९५	७९.०४
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	९९३२.००	यथार्थ खर्च रु.	६७४८.३७	६७.९४

सशर्त अनुदान रु.		१३२३१७.००		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	९९७७०.००	यथार्थ खर्च रु.	८२८८५.५३	८३.०७
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	३२५४७.००	यथार्थ खर्च रु.	२८५६९.९९	८७.७८

समपुरक अनुदान रु.		१७७११.००		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	२७००.००	यथार्थ खर्च रु.	०	०
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	१५०११.००	यथार्थ खर्च रु.	६२५.७९	४.१६

विशेष अनुदान रु.		५०००.००		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	५०००.००	यथार्थ खर्च रु.	२०२९.५०	४०.५९
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	०	यथार्थ खर्च रु.	०	०

राजस्व बाँडफाँड रु.		४०५३१.८५		
संघ बाट प्राप्त बजेट रु.	२८४९४.८५	यथार्थ खर्च रु.	१७७१५.०३	६२.१६
प्रदेश बाट प्राप्त बजेट रु.	१२०३६.९९	यथार्थ खर्च रु.	३२३३.४१	२६.८६



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
सेमजोड, धादिङ, बागमती प्रदेश, नेपाल

आ.ब. ०७६/७७ मा संचालित योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

स्थानीय सरकार गठन भएको तेस्रो पटक नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाबाट पारीत बजेट आ.ब.०७६/७७ मा संचालित योजनाहरूको संख्या र लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति विवरण ।

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
*	सडक पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	२४				१०२३२	
१	सडकको त्वचअप निर्माण	कि.मी.		२.००	१.८०	९०		
२	सडक स्तरउन्नती (सडक चौडा गर्ने कार्य समेत)	कि.मी.		४०.००	४१.८२	१०५		
३	सडक मर्मत सुधार कार्य	कि.मी.		२५.००	२२.६०	९०		
४	ग्राभेल गर्ने कार्य	कि.मी.		२.००	३.६१	१८१		
५	नालि निर्माण (कच्ची)	कि.मी.		२०.००	१८.६७	९३		
६	नालि निर्माण (पक्की)	कि.मी.		१.००	१.००	१००		
७	ग्याविन पर्खाल निर्माण	घ.मी		९००.००	९७६.००	१०८		
८	पर्खाल निर्माण (पक्की)	घ.मी		६०.००	१७३.००	२८८		
९	ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	र.मी		१००.००	११२.५०	११३		
१०	सुख्खा ढुङ्गाको सोलिड गर्ने कार्य	घ.मी		१००.००	१००.२०	१००		
*	सिंचाई योजना संख्या	वटा	८				९२१	
१	कच्ची सिंचाई कुलो मर्मत कार्य	कि.मी.		१.००	०.७५	७५		
२	पक्की सिंचाई कुलो निर्माण कार्य	कि.मी.		२.००	१.५०	७५		
३	सिंचाई कुलो (पाईप ) खरिद कार्य	कि.मी.		०.५०	०.४२	८४		
*	खेल मैदान योजना संख्या	वटा	४				५२४	
१	खेल मैदान	वटा		४.००	४.००	१००		
*	खानेपानी योजना संख्या	वटा	२७				५००	
१	ईन्टेक निर्माण	वटा		१२.००	१२.००	१००		
२	ट्यांकी निर्माण	वटा		१५.००	१५.००	१००		
३	धारा निर्माण	वटा		३८०.००	३८४.००	१०१		
४	ढुङ्गे धारा निर्माण	वटा		१.००	१.००	१००		
५	पाईप लाईन खन्ने पुर्ने	कि.मी.		४०.००	४१.२८	१०३		
६	खानेपानी मर्मत कार्य	वटा		१.००	१.००	१००		
७	खानेपानी ट्याङ्की मर्मत कार्य	वटा		३.००	३.००	१००		
*	भवन पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	३०				१६६५	
१	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	वटा	१३	१३	१३	१००		
२	सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण	वटा	६	६	६	१००		
३	स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
४	सेमजोड प्रहरी चौकी पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
५	मार्पाक प्रहरी चौकी पूर्वाधार निर्माण	र.मी.	१	३६	३६	१००		
६	मरणघाट पूर्वाधार निर्माण	वटा	७	७	७	१००		
७	कृषि संकलन केन्द्र पूर्वाधार निर्माण	वटा	३	३	३	१००		

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
८	महिला आय अर्जन भवन पूर्वाधार निर्माण	बटा	१	१	१	१००		
*	मठ मन्दिर योजना संख्या	बटा	८				६७५	
१	मन्दिर पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत			३	३	१००		
२	माने पूर्वाधार निर्माण			२	२	१००		
३	पोल्चेत गुम्बा पूर्वाधार निर्माण			१	१	१००		
४	पर्यटकीय स्थल पूर्वाधार(डबजांड दरबार र महाबिरचुली)			२	२	१००		
*	गोरेटो बाटो योजना संख्या	बटा	५				३५८	
१	गोरेटो बाटो निर्माण कार्य	कि.मी.		२	२	१००		
*	पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या	बटा	२				२१२	
१	ग्याविचन तारजाली लगाउने कार्य	घ.मी.		१२४	१२४	१००		
*	शौचालय निर्माण योजना संख्या	बटा	२				१५२	
१	शौचालय निर्माण	बटा		२	२	१००		
*	उर्जा विकास योजना संख्या	बटा	१				५४८	
१	सोलार बत्ति राख्ने कार्य	बटा		१०	१०	१००		
*	विविध कार्यक्रम संख्या	बटा	१६				१८७६	
१	चौतारा ढल निकास पक्क कुलो	र.मी.	१	४५	४५	१००		
२	गैरा ढल निकास पक्क कुलो	र.मी.	१	६६	६६	१००		
३	माभ्रौ खोला काठे पुल निर्माण	बटा	१	१	१	१००		
४	मोटरसाईकल खरिद कार्य	बटा	१	१	१	१००		
५	ट्रयाक्टर खरिद कार्य	बटा	१	१	१	१००		
६	बिभिन्न सडकहको डि.पि.आर. तयार	बटा	३	३	३	१००		
७	वडा न. ३ वडा कार्यालयको डि.पि.आर.	बटा	१	१	१	१००		
८	अन्य पूर्वाधार योजनाहरू	जना	१०	१०	१०	१००		

तयार गर्नेको सही

चेक गर्नेको सही

स्वीकृत गर्नेको सही

# तस्वीर गतिविधि











