



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेमजोड, धादिङ

आ.ब.०७५/७६ मा संचालित योजनाहरुको बार्षिक प्रगति विवरण

स्थानीय सरकार गठन भएको दोस्रो पटक नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाबाट पारीत बजेट आ.ब.०७५/७६ मा संचालित योजनाहरुको संख्या र लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति विवरण ।

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
*	सडक पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	१६				१०१३२	
१	सडकको Track निर्माण	कि.मी		९००	९०८	१०१		
२	सडक स्तरउन्नती (सडक चौडा गर्ने कार्य समेत)	कि.मी		२३००	२३९०	१०४		
३	सडक मर्मत सुधार कार्य	कि.मी		१००००	९६००	९६		
४	ग्राभेल गर्ने कार्य	कि.मी		२००	१९५	९८		
५	नालि निर्माण (कच्ची)	कि.मी		२०००	१८००	९०		
	नालि निर्माण (पक्की)	कि.मी		१००	०७०	७०		
७	ग्याविन पर्खाल निर्माण	घ.मी		१२५४००	१२५४००	१००		
९	पर्खाल निर्माण (पक्की)	र.मी		७४००	७४००	१००		
१०	ह्यूम पाईप राख्ने कार्य	र.मी		७७००	७७५०	१०१		
११	पक्कि कलभर्ट निर्माण कार्य	वटा		१००	१००	१००		
*	सिंचाई योजना संख्या	वटा	६				७२१	
१	कच्ची सिंचाई कुलो निर्माण कार्य	कि.मी		०५०	०५०	१००		
२	पक्की सिंचाई कुलो निर्माण कार्य	कि.मी		०५०	०३४	६८०		
३	सिंचाई कुलो (पाईप) खरिद कार्य	कि.मी		१००	०१८	१८०		
*	विद्युत योजना संख्या	वटा	३				३२३५	
१	विद्युत पोल खरिद कार्य	वटा		६६	६६	१००		
२	विद्युत पोल र तार तान्ने कार्य	कि.मी		८	८००	१००		
३	विद्युत पोल गाड्ने कार्य	वटा		३०८	३०८	१००		
*	खेल मैदान योजना संख्या	वटा	३				२२६	
१	खेल मैदान	वटा		३	३	१००		
*	खानेपानी योजना संख्या	वटा	२७				३८००	
१	ईन्टेक निर्माण	वटा		१२	१२	१००		
२	ट्यांकी निर्माण	वटा		२०	२०	१००		
३	धारा निर्माण	वटा		७४२	७४२	१००		
४	पाईप लाईन खन्ने पुर्ने	कि.मी		६८	६८८८	१०१		
५	खानेपानी मर्मत कार्य	वटा		२	२	१००		
६	डिपबोरिङ गर्ने कार्य	र.मी		१७६	१७६	१००		
*	भवन पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	२८				१४६५	
१	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	वटा	१०	१०	१०	१००		
२	सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण	वटा	६	६	६	१००		
३	स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण	वटा	४	४	४	१००		
४	वडा कार्यालय पूर्वाधार निर्माण	वटा	३	३	३	१००		
५	प्रहरी चौकी पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
६	मरणघाट पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	२	२००		
७	योगाश्रम पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
८	रेडक्रस भवन पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
*	मठ मन्दिर योजना संख्या	वटा	११				३७५	
१	मन्दिर पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत			१०	१०	१००		
*	गोरेटो बाटो योजना संख्या	वटा	२				२५८	
१	गोरेटो बाटो निर्माण कार्य	कि.मी		१००	१००	१००		
*	पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या	वटा	३				३१२	
१	ग्यावियन तारजाली लगाउने कार्य	वटा		१२५	१२५	१००		
२	ग्यावियन तारजाली खरिद कार्य	वटा		३१३	३१३	१००		
*	शौचालय निर्माण योजना संख्या	वटा	४				३५२	
१	शौचालय निर्माण	वटा		४	४	१००		
*	उर्जा विकास योजना संख्या	वटा	२				३००	
१	घट्टको डि.पि.आर. तयार गर्ने कार्य	वटा		३	३	१००		
२	सोलार बत्ति राख्ने कार्य	वटा		४	४	१००		
*	प्रधानमन्त्री रोजगार योजना संख्या	वटा	४				३००	
१	पोखरा निमारचोक सडक वडा नं १ (१४३ दिन)	जना		१५	११	७३		
२	ताडजोमाने निमारचोक सडक वडा नं २ (१४५ दिन)	जना		१५	२३	१५३		
३	कुपा टिकाढुङ सडक वडा नं ३ (१३५ दिन)	जना		१५	१५	१००		
४	भोगटेनि कुपिण्डे सडक वडा नं ४ (१३१ दिन)	जना		१५	१७	११३		
*	विविध कार्यक्रम संख्या	वटा	१६				९७६	
१	चौतारा ढल निकास पक्क कुलो	र-मी	३५	३५	३५	१००		
२	गैरा प्रमचेत पुल	वटा	१	१	१	१००		
३	रिपगाउँ स्वीमिङपुल पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
४	मोटरसाईकल खरिद कार्य	वटा	६	६	६	१००		
५	इलेक्ट्रिकल सामान खरिद कार्य	वटा	२	२	२	१००		
६	आरण निर्माण कार्य	वटा	१	१	१	१००		
७	वाकारहको डि.पि.आर. तयार	वटा	१	१	१	१००		
८	वडा नं. ४ वडा कार्यालयको डि.पि.आर.	वटा	१	१	१	१००		
९	माईको सि.टी.को डि.पि.आर.तयार गर्ने कार्य	वटा	१	१	१	१००		
१०	टोल सुधार समितिहरुलाई तालिम	जना	४२०	४२०	४२०	१००		
*	बिभिन्न तालिम कार्यक्रमहरु						५३६	
१	पशु स्वास्थ्य कर्मचारीहरुलाई तालिम	जना	६	६	६	१००		
२	पशु बिमा तालिम	जना	१२०	१२०	१२०	१००		
३	जुनोटिक रोग सम्बन्धी तालिम	जना	४००	४००	४००	१००		
४	आलु बखडा जाम बनाउने तालिम	जना	१०	१०	१०	१००		


SUB-ENGINEER

तयार गर्नेको सही


डिस्ट्रिक्ट पशु प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्नेको सही

