



नेत्रावती डबजोड गाउँपालिका  
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय  
सेमजोड, धादिङ  
३ नं. प्रदेश, नेपाल

आ.ब.०७४/७५ मा संचालित योजनाहरूको वार्षिक प्रगति विवरण

स्थानीय सरकार गठन भएको पहिलो पटक नेत्रावती डबजोड गाउँपालिकाबाट पारीत बजेट आ.ब.०७४/७५ मा संचालित योजनाहरूको संख्या र लक्ष्य अनुसारको भौतिक प्रगति विवरण ।

सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
*	सडक पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	५०				११२३२	
१	सडकको Track निर्माण	कि-मी		४००	४२०	१०५		
२	सडक स्तरउन्नती (सडक चौडा गर्ने कार्य समेत)	कि-मी		२४००	२४१३	१०१		
३	सडक मर्मत सुधार कार्य	कि-मी		५८००	५७०९	९८		
४	ग्राभेल	कि-मी		०२०	०२०	१००		
५	नालि निर्माण (कच्ची)	कि-मी		१८००	१७९४	१००		
६	सुख्खा पर्खाल निर्माण	र-मी		२०००	१७००	८५		
७	ग्याविन पर्खाल निर्माण	घ-मी		५५०००	५७४००	१०४		
८	सुख्खा ढुङ्गा सोलिड कार्य	र-मी		८७००	८६६३	१००		
९	पर्खाल निर्माण (पक्की)	र-मी		२२००	२१५०	९८		
१०	ट्यूम पाईप राख्ने कार्य	र-मी		८०००	८०००	१००		
*	सिंचाई योजना संख्या	वटा	५				५२१	
१	कच्ची सिंचाई कुलो निर्माण कार्य	कि-मी		०५०	०४०	८०		
२	सिंचाई कुलो (पाईप ) खरिद कार्य	कि-मी		१००	०८३	८३		
*	विद्युत योजना संख्या	वटा	१				२२३५	
१	विद्युत पोल खरिद कार्य	वटा		३१४	३१४	१००		
*	खेल मैदान योजना संख्या	वटा	५				३२६	
१	खेल मैदान	वटा		५	५	१००		
*	खानेपानी योजना संख्या	वटा	१७				२११८	
१	ईन्टेक निर्माण	वटा		६	६	१००		
२	ट्यांकी निर्माण	वटा		६	६	१००		
३	पाईप लाईन खन्ने पुर्ने	कि-मी		७२	७१४	९९१७		
४	खानेपानी मर्मत कार्य	स्कीम		२	२	१००		
*	भवन पूर्वाधार योजना संख्या	वटा	१७				१३६५	
१	विद्यालय पूर्वाधार निर्माण	वटा	७	७	७	१००		
२	सामुदायिक भवन पूर्वाधार निर्माण	वटा	८	८	८	१००		
३	प्रहरी चौकी टस भवन पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		
४	नेपाल रेडक्रस फर्निचर पूर्वाधार निर्माण	वटा	१	१	१	१००		

  
SUB-ENGINEER

तयार गर्नेको सही



स्वीकृत गर्नेको सही



सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाई	योजना संख्या	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
*	मठ मन्दिर योजना संख्या	वटा	४				३८५	
१	मन्दिर पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत			४	४	१००		
*	गोरेटो बाटो योजना संख्या	वटा	३				२९८	
१	गोरेटो बाटो निर्माण कार्य	कि-मी		०.६५	०.६५	१००		
*	पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या	वटा	२				२१२	
१	ग्यावियन तारजाली लगाउने कार्य	वटा		३०	३०	१००		
२	ग्यावियन तारजाली खरिद कार्य	वटा		५२२	५२२	१००		
*	भोलुडे पुल मर्मत योजना संख्या	वटा	१				३७५	
१	भो. पु. मर्मत कार्य (भर्याभुरुड)	वटा		१	१	१००		
*	शौचालय निर्माण योजना संख्या	वटा	१				२५२	
१	शौचालय निर्माण	वटा		१	१	१००		
*	विविध कार्यक्रम संख्या	वटा	९				९६५	
१	गौरा दलित बस्ती आरन व्यवस्थापन	वटा	९	९	९	१००		
२	लपाड खोला माइक्रोहाइड्रो मर्मत	वटा	१	१	१	१००		
३	रिपगाउँ स्वीमिङपुल तारबार	र-मी	२०	२०	२०	१००		
४	जिप खरिद कार्य	वटा	१	१	१	१००		
५	सर्भे उपकरण खरिद कार्य	सेट	१	१	१	१००		
६	मेशिन खरिद कार्य (ब्याकहो लोडर)	वटा	१	१	१	१००		
७	मन्दिर र बाल उदयानको डि.पि.आर. तयार	वटा	२	२	२	१००		
८	सडकको डि.पि.आर.तयार गर्ने कार्य	कि-मी	१२	१२	११५	९६		
९	भ्यूटावरको डि.पि.आर.तयार गर्ने कार्य	वटा	३	३	३	१००		
*	बिभिन्न तालिम कार्यक्रमहरु		६				८३	
१	ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	जना	२०	२०	२०	१००		
२	ढाका बुनाई तालिम कार्यक्रम	जना	१५	१५	१५	१००		
३	कम्प्यूटर हार्डवेयर तालिम	जना	१०	१०	१०	१००		
४	हाते होजियारी तालिम	जना	१०	१०	१०	१००		
५	एडभान्स सिलाई कटाई तालिम	जना	१३	१३	१३	१००		
६	आधारभूत कम्प्यूटर तालिम कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको	जना	१५	१५	१५	१००		

  
SUB-ENGINEER

तयार गर्नेको सही

  
डिलि भाल पाठक  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

स्वीकृत गर्नेको सही











